

ОБЩИНА



ГАБРОВО



пътят на водата

Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

ДО

ЛЕНА ГЕОРГИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ *ИПБ 8-01-32*

15.05.2015

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГАБРОВО

№ *Р-119/15.05.2015*

58/111-77-268

Относно: информация за изпълнение на проект на Община Габрово
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА
СРЕДА 2007 – 2013, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

В изпълнение на Решение 200/31.10.2013 г. на Общински съвет Габрово, приложено Ви представям информация за изпълнение на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово към 15.05.2015 г., която да бъде представена на следващото заседание на Общински съвет Габрово.

С УВАЖЕНИЕ,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на община Габрово





пътят на водата

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ГАБРОВО

НАПРЕДЪК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

КЪМ 15 МАЙ 2015 Г.

Настоящият Доклад е изготвен в изпълнение на Решение 200/31.10.2013 г. на Общински съвет Габрово.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Проект: 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО на обща стойност 123 106 289, 12 лв.

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” – приоритетна ос 1

Процедура: BG161PO005 08/1.10/01/02 „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

Бенефициент: Община Габрово

Договор за безвъзмездна помощ: 58111-C077-268 от 23.02.2010 г.

Продължителност: 65 месеца (23.02.2010 г. – 23.07.2015 г.)

ЗАБЕЛЕЖКА: Бенефициентът Община Габрово е представил на вниманието на Управляващия орган на ОПОС аргументирано искане за удължаване на срока на проекта с 3 месеца, като срокът за изпълнение на проекта от 65 месеца, т.е. до 23.07.2015 г., се удължи на 68 месеца, т.е. до 23.10.2015 г., при следните аргументи:

Поради обстоятелства извън контрола на страните по договорите, в хода на строителния процес, изпълнението на предвидените строителни дейности бе възпрепятствано по различни причини.

Това доведе до изпълнение на два вида процедури по договорите:

1. Удължаване на Времето за Завършване – подписани са допълнителни споразумения към договорите за двете пречиствателни станции, поради наличие на непредвидени обстоятелства, довели до искове на изпълнителите за удължаване на времето за завършване, които са процедирани и одобрени като основателни от Възложителя и Инженера, съгласно под клауза 20.1 Искове на Изпълнителя и под клауза 8.4 Удължаване на Времето за Завършване от Договорите, в съответствие с чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки:

- Договор 557-ИПВЦ-12/01.11.2012 г. с предмет "Реконструкция на пречиствателна станция за питейни води Габрово - сключени са 2 бр. допълнителни споразумения към договора за удължаване на времето за завършване съгласно под клауза 20.1 Искове на Изпълнителя от Договора за удължаване на времето за завършване, като Изпълнителят се е позовал на наличие на закъснения, причинени от властите - забавяне на издаване на разрешение за строеж за подобект 2, 3, 4, 6 и 7 от Обекта, поради промяна в Закона за устройство на територията, обнародвана в ДВ, бр. 66. от 26.07.2013 г. и наличие на изключително неблагоприятни климатични условия, довели до обявяване на бедствено положение в Община Габрово. Тези обстоятелства, по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки, представляват непредвидени обстоятелства, тъй като са възникнали след сключването на Договора, независимо от волята на страните, не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорните условия. Исковите са разгледани и процедирани по договорния ред, счетени са за основателни от Инженера и Възложителя. Сключени са 2 бр. допълнителни споразумения към договора за удължаване със общо 71 дни;

- Договор 379-ИПВЦ-12/27.07.2012 г. с предмет "Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води Габрово – Изпълнителят е представил искове съгласно под клауза 20.1 Искове на Изпълнителя от Договора за удължаване на времето за завършване, като се е позовал на наличие на изключително неблагоприятни климатични условия, последните от които довели до обявяване на бедствено положение в Община Габрово. Тези обстоятелства, по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки, представляват непредвидени обстоятелства, тъй като са възникнали след сключването на Договора, независимо от волята на страните, не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорните условия. Исковите са разгледани и процедирани по договорния ред, счетени са за основателни от Инженера и Възложителя. Сключено е допълнително споразумение към договора за удължаване с 21 дни;

2. Временно преустановяване на строителството с подписване на Актове 10 за констатиране състоянието на строежа към момента на прекъсването – подписани са за всички строителни договори, по различни причини, съгласно под клауза 8.8 Прекъсване на Работа от Договорите. Подписани са актове образец 10 за временно спиране на строителството, поради обстоятелства, които не позволяват строителните договори да се изпълняват съгласно действащата работна програма на изпълнителя, тъй като изискват

изпълнението на допълнителни действия – проектни решения и строителство, които обективно не са били предвидени в строителния график и без които изпълнението не може да продължи.

В резултат на горните обстоятелства, се наложи актуализиране на линейните графици на изпълнителите и датите на завършване на обектите съгласно процедираните удължавания и спирания на строителния процес.

В тази връзка, Бенефициентът Община Габрово е предложил страните по Договора за безвъзмездна финансова помощ да пристъпят към подписване на допълнително споразумение за удължаване на срока за завършване на проектните дейности с 3 месеца, т.е. до 23.10.2015 г. Съображението за това произтича от актуализациите в датите на завършване на четирите строителни договора (за етап 2 и 3 от ВиК мрежата, както и за реконструкция на ПСПВ и ПСОВ).

Това време е необходимо за възобновяване на строителството с акт 11, изпълнение на оставащите строителни работи до акт 15, издаване на разрешение за ползване, както и за административно отчитане на проекта.

Искането за удължаване е одобрено от Управляващия орган на ОПОС, предстои подписване на допълнително споразумение към Договора за безвъзмездна помощ.

Проектни дейности: съгласно таблицата по –долу

Таблица 1

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ		ДОГОВОРИ	СТАТУСНА ДЕЙНОСТ
1	Подготвителни дейности		
	Подготовка на технически спецификации за подготовка на инвестиционни проекти и тръжна документация по ЗОП	Изготвяне на тръжно досие за техническа помощ	Приключила
	Окомплектоване на проекта	Окомплектоване на проекта	Приключила
	Външни услуги	Съгласно нуждите на проектното изпълнение	Дейността се изпълнява текущо. Изпълнени са дейности по

			<p>обучение на Звено за изпълнение на проекта преди старта на строителните договори; Изпълнени са проектиране на част „Пожарна безопасност“ към инвестиционните проекти, технически анализ за определяне на проектния капацитет и технологичната схема на пречиствателна станция за питейни води, проучвателни дейности, свързани с довеждащ водопровод от яз. Христо Смирненски до пречиствателна станция за питейни води.</p> <p>Изпълнено е публикуване/излъчване на ежедневна актуална информация за строителството в печатни и електронни медии през 2013 г., 2014 г.</p>
--	--	--	--

			и 2015 г.
	Съгласуване на проекти и разрешителни	Съгласуване на проекти и разрешителни	Извършени са необходимите съгласувателни процедури във връзка с процедиране на изготвените работни проекти за ВиК мрежата - за етапи 1, 2 и 3.
2	Дейности по инвестиционната програма		
	Реконструкция ПСПВ	Реконструкция на Пречиствателна станция за питейни води Габрово	Договорът е в процес на изпълнение.
	Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация и разширяване на канализационна мрежа 1/3	Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация и разширяване на канализационна мрежа 1/3	Изпълнението на строителните дейности е приключило. Обектът е предаден на възложителя и приет. Тече едногодишен период за съобщаване на дефекти.
	Рехабилитация на водоснабдителната/канализационна мрежа 2/3	Рехабилитация на водоснабдителната/канализационна мрежа 2/3	Договорът е в процес на изпълнение.
	Рехабилитация на водоснабдителната/канализационна мрежа 3/3	Рехабилитация на водоснабдителната/канализационна мрежа 3/3	Договорът е в процес на изпълнение.

	Авторски надзор на СМР на линейна част - ВиК мрежа	Авторски надзор на СМР на линейна част - ВиК мрежа	Договорът е в процес на изпълнение.
	Реконструкция на ПСОВ	Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води Габрово	Изпълнението на строителните дейности е приключило. Обектът е предаден на възложителя и приет с акт 15.
3	Организационни и управленски дейности		
	Звено за изпълнение на проект	Човешки ресурси - Звено за изпълнение на проект	Дейността се изпълнява текущо съгласно действащата одобрена Концепция за изпълнение и управление на проекта.
		Доставка на оборудване за офиса на Звено за изпълнение на проект	Дейността е изпълнена с доставката на офис техника, както и техника и софтуер за ГИС.
		Други административни разходи за офиса на ЗИП (канцеларски материали и консумативи, транспорт – гориво, командировъчни разходи)	Изпълнява се договор за доставка на канцеларски материали (общ за канцеларските нужди на Община Габрово), пощенски

			услуги, както и договор за счетоводно обслужване.
	Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга	Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга	Договорът е в процес на изпълнение. Изпълнява се по отношение на всички договори за строителство.
	Мерки за публичност и информация	Изпълнение на мерки за публичност и информация	<p>Дейността се изпълнява текущо от бенефициента чрез редовно публикуване на актуална информация на интернет страницата на проекта и на официалната интернет страница на Община Габрово.</p> <p>Изпълнява се и договор с външен изпълнител, в рамките на който са изработени промоционални материали, интернет страница на проекта, информационни материали,</p>

			<p>проведена е церемония по първа копка за началото на строителните договори, публикувани са платени прес - съобщения, проведени са работни срещи и междинни конференции, генериран е снимков и видео материал от работата на терен, изработен е промоционален филм за етап 1 от ВиК мрежата.</p>
	Одит на проекта	Одит на проекта	<p>Договорът е в процес на изпълнение. Дейността се изпълнява текущо - извършват се одитни проверки на подготвените искания за средства, както и одитни проверки на място.</p>

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩА СУМА (ЛВ.)
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ	123 106 289,12 лв.
Кохезионен фонд на ЕС	93 634 643,51 лв.
Национално съфинансиране от държавният бюджет	23 402 505,56 лв.
Други източници, покриващи финансовия недостиг по проекта	6 069 140,05 лв.
НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ - КРЕДИТ ОТ ФОНД ФЛАГ ЗА ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ	3 770 000 лв.

Общата стойност на петте строителни договора е 84.2 млн. лв. с ДДС, от които:

- Реконструкция на ПСПВ - 12.4 млн. лв.
- Етап 1 ВиК мрежи - 16.6 млн. лв. обща стойност, 14.7 млн. лв. стойност по ОПОС
- Етап 2 ВиК мрежи - 17.6 млн. лв. обща стойност, 15.7 млн. лв. стойност по ОПОС
- Етап 3 ВиК мрежи - 14.3 млн. лв. обща стойност, 13.4 млн. лв. стойност по ОПОС
- Реконструкция на ПСОВ - 23.2 млн. лв.

Забележка: Общата стойност на трите договора за ВиК мрежата надвишава стойността, финансирана по ОПОС, тъй като се предвижда цялостно възстановяване на улични и тротоарни настилки по част от улиците в обхвата на договорите, което се явява недопустим разход по проекта и се финансира с кредит, договорен от Община Габрово с фонд ФЛАГ.

Ключов акцент от инвестициите на Община Габрово във ВиК мрежата, е съвместяването им с други важни благоустройствени намерения. Предвид на това, че състоянието на повечето улични настилки е изключително лошо, а по част от тях се предвижда изграждането на два и повече провода, успоредно с направата на няколко траншейни изкопа, Община Габрово е предвидила допълнителни инвестиции за цялостното им възстановяване.

Разходите, които се финансират от Оперативна програма „Околна среда“ за проекта, включват само възстановяването на траншеята на изкопите. По тази причина Община Габрово е взела решение да дофинансира (в участъците извън траншеите) цялостното възстановяване на голяма част от улиците, тъй като, съгласно правилата на европейското финансиране, проектът покрива само възстановяването на изкопите, където са положени проводите.

За финансиране на инвестициите в улични настилки, Община Габрово ще ползва дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 3 770 000 лв. от ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФЛАГ за възстановяване на асфалтови настилки, паважни настилки и тротоарни настилки по част от улиците, където е подменена ВиК мрежата по проекта.

Общо за строителството

Към момента са приключили строителните дейности по два строителни договора – за етап 1 от ВиК мрежата и за пречиствателната станция за отпадъчни води.

Текущо се изпълняват три строителни договора в рамките на проекта:

- реконструкция на пречиствателна станция за питейни води;
- етап 2 и 3 от рехабилитацията/разширяването на водоснабдителната и канализационна мрежа.

Забележка: в рамките на всеки строителен договор е включен период за съобщаване и отстраняване на евентуални появили се дефекти в изпълнението по време на следстроителната експлоатация. В допълнение, отделно важат всички гаранционни срокове за новоизградените съоръжения съгласно приложимото законодателство.

Съгласно подклауза 8.3 от Договорите, изпълнителите представят подробна програма на изпълнението, като представят ревизии на програмата, когато предишната престане да съответства на действителния напредък или на задълженията на изпълнителите. Изпълнителите издават съобщение до строителния надзор относно конкретни събития или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху работата. Поради спецификата на терена – ремонтни дейности в градски условия и динамичността на средата, строителната програма търпи промени.

До момента няма просрочени задължения на изпълнителите по отношение на Времето за Завършване.

Поради непредвидени обстоятелства извън контрола на страните по договорите, изпълнението на част от предвидените строителни дейности по трите етапа за ВиК мрежата и за пречиствателните станции бе възпрепятствано. По тази причина участниците в строителния процес подписаха Актове Образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Наложиха се изпълнението на допълнително проектиране и строителство извън планираното в основния инвестиционен проект.

Интензивните валежи през пролетта и лятото, както и тежкия снеговалеж в края на м. октомври 2014 г. оказаха изключително неблагоприятно влияние върху инвестиционния процес: Компрометирана работа по изкопни дейности, полагане на съоръжения, изпълнение на конструкции, монтаж на технологично оборудване; Преовлажняване на почвите и наводняване на площадките на строителните обекти; Свличания на земни маси; Затрупване с паднали дървета; Силно затруднен до невъзможен достъп за работа; Невъзможност за изпълнение на технологични процеси.

Одобрени са искове за удължаване на времето за завършване на пречиствателните станции поради наличие на изключително неблагоприятни климатични условия през строителен сезон 2014 г. – 3 за пречиствателна станция за отпадъчни води и 1 за пречиствателна станция за питейни води. Сключени са допълнителни споразумения към договорите за удължаване на времето за завършване.

Всички непредвидени обстоятелства на терен разстроиха строителните програми на изпълнителите и първоначално определените дати за завършване бяха актуализирани във времето съгласно процедурите по строителните договори.

Благодарение на адекватната мобилизация на всички страни предизвикателствата бяха посрещнати без съществени прекъсвания на строителния процес.

Общият физически напредък на строителството е 98%.

ЕТАП 1

Изпълнението на строителните дейности е приключило.

Напредъкът на изпълнението е 100%.

Изградени са 54 км ВиК мрежи. Асфалтирани са цялостно 43 улици.

Обектът е приет от възложителя Община Габрово с образец Акт 15, издаден е сертификат за приемане от строителния надзор на 31.08.2014 г.

Проведено е заседание на Държавна приемателна комисия за 13.10.2014 г.

Издадено е разрешение за ползване.

Проведена е финална конференция по повод приключването на договора на 14.10.2014 г.

Изпълнени са всички обекти от ВиК мрежата (в т.ч. изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от Регионална здравна инспекция /РЗИ/ и превключени към действащата мрежа):

Връзки между ляв и десен бряг на р. Янтра по Баев и Горнокрайски мост;

Кв. Баждар – водопроводи по улици Баждар, тласкател 1 и 2, Емануил Манолов, Хаджи Димитър, Цанко Церковски, Гаврил Кръстевич, Алеко Богориди, Тодор Бурмов, Тракия, Омуртаг, Пейо Яворов, Добруджа, Алеко Константинов, Константин Величков, водоеми висока зона;

Кв. Варовник – водопроводи по улици Варовник, Ангел Кънчев, Стръмнина, Васил Друмев, Обзор, Хаджи Димитър;

Кв. Голо Бърдо – водопроводи по улици Свищовска, Венера, бул. Могилъов. Изпълнена е и предвидената рехабилитация на канализационната мрежа по ул. Свищовска, Венера;

Кв. Трендафила – водопроводи по улици Лазурна, Тота Венкова, Арх. Атанас Донков, Люлякова градина, Никола Рязков, Свищовска, Венец;

Кв. Русевци – водопроводи по улици Найдено Геров, Морава, Брегалница, Селимица, Емине, Околчица, Цветарска, Вишеград, Щастие, Дрен, Охрид, Зорница;

VI участък – водопроводи по улици Марин Дринов, Цар Калоян, Орлово гнездо, Трапезица, Никола Палаузов, Отец Паисий, Йоан Предтеча, Опълченска, Козлодуй, Еким Цанков, Пенчо Славеиков, Радион Умников, Мусала. Изпълнена е рехабилитацията на канализационната мрежа по улици Еким Цанков, Радецка, Първи май, Опълченска, Пенчо Славеиков, Марин Дринов, Калоян, Никола Палаузов, Извора, Петко Бочаров.

Кв. Стефановци и Златари – водопроводи по улици Василка Бенева, Георги Стефанов, Георги Илиев, Русалка, Минка Стефанова, Котел, Липница, Ямбол, тласкател Стефановци, Хвойна, Просвета, Златарска, Златен дол, бул. Бойката. Изпълнена е рехабилитацията на канализационната мрежа по улици Георги Стефанов, Котел, Липница, Ямбол, Русалка, Минка Стефанова, Етрополе, Златарска, Златен дол, Зов, бул. Бойката.

Изпълнен е ремонтът на помпени станции Баждар, Тончевци, Гачевци. Изпълнени са нови помпена станция и напорен резервоар на кв. Стефановци.

Извършена е рехабилитацията на дерета Топлика, Хлебозавода и Пазара.

Изпълнен е главен колектор II десен в северна индустриална зона.

Изпълнение са възстановителните работи по цялостно асфалтиране на улици (в рамките на проектния обхват):

Кв. Баждар – улици Баждар, Хаджи Димитър, Омуртаг, Алеко Богориди, Тодор Бурмов, Тракия, Ал. Константинов, Добруджа

Кв. Варовник – улици Васил Друмев, Ангел Кънчев, Варовник, Стръмнина, Цанко Церковски, Обзор

Кв. Голо Бърдо – улица Венера

Кв. Трендафил – улици Тота Венкова, Никола Рязков, арх. Атанас Донков, Люлякова градина

Кв. Русевци – улици Морава, Емине, Селимица, Брегалница, Найдено Геров, Охрид, Висшеград, Зорница

Кв. VI участък – улици Орлово гнездо, Св. Йоан Предтеча, Марин Дринов, района на пазара

Кв. Стефановци и кв. Златари - бул. Бойката, улици Златарска, Василка Бенева, Георги Стефанов, Георги Илиев, Котел, Липница, Ямбол, Русалка, Зорница, Зов, Златен дол, Хвойна.

ЕТАП 2

Строителните работи са изпълнени на почти 100%.

Остават довършителни работи по подпорна стена на р. Янтра и асфалтиране на ул. Мир.

Както бе докладвано в предходните отчети, поради непредвидени обстоятелства извън контрола на страните по договора, изпълнението на част от предвидените строителни дейности бе възпрепятствано. По тази причина са подписани образец акт 10 във връзка с временно спиране на строителството. Същото е възобновено с акт 11, строителните дейности са изпълнени, остават довършителни работи единствено по подобект 5. Рехабилитация на канализация Централна градска част – Гл. колектор II десен, свързани с изграждане на подпорна стена.

По териториален обхват изпълнението е както следва:

Централна градска част - изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички водопроводи от обхвата – по бул. Априлов, улици Юджийн Скайлър, Македония, Дончо Пашов, Кукуш, Лале, Република, Вардар, Подуево, Бялката, Кирил и Методий, Лазар Донов, Съзакятие, Ванче Михайлов, Добри Карталов, Иван Вазов, Драва, Чардафон, Ивайло, Скобелевска, кръстовище на Консултативна поликлиника, Брянска, Пенчо Семов, Успех, кръстовище на Консултативна поликлиника, Стефан Караджа, Емануил Манолов.

Кв. Лъката и кв. Камъка - изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички водопроводи от обхвата – по улици Орловска, Любен Каравелов, Градище, Иван Димов, Острец, Хан Крум, Александър Керков, Донка Костова, Захари Стоянов, Петър Берон, Роден Край, Радецка, Дунав, Никола Василиади, Шипка, Стефана Богдан Генчева, Разцветна, Орлово гнездо, Народна воля, Камъка, Извора, Кръгозор, Турист, тласкател Камъка. **Остава да се изпълни:** подпорна стена


Извършена е финална инспекция на изпълнените подобекти. Отстраняват се забележки, костатирани от Възложителя, Надзора и Оператора.

До момента са цялостно възстановени настилките по улици: МАКЕДОНИЯ, ЛАЗАР ДОНКОВ, ИВАН ВАЗОВ, ДРАВА, ДОБРИ КАРТАЛОВ, КУКУШ, РЕПУБЛИКА, ЛЮБЕН

КАРАВЕЛОВ, ШИПКА, СТЕФАНА БОГДАН ГЕНЧЕВА, СКОБЕЛЕВСКА, ВАСИЛ АПРИЛОВ, БРЯНСКА, КИРИЛ И МЕТОДИЙ, АЛЕКСАНДЪР КЕРКОВ, НАРОДНА ВОЛЯ, БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, РАДЕЦКА, ДОНЧО ПАШОВ, УСПЕХ, ПЕНЧО СЕМОВ, ОРЛОВСКА, РОДЕН КРАЙ, МАЛУША, ИВАН ДИМОВ. През периода на докладване са цялостно възстановени настилките по улици: ОРЛОВСКА (в частта от Енерго до полиция), РОДЕН КРАЙ, МАЛУША, ИВАН ДИМОВ.

Остава да се изпълни цялостно възстановяване на настилки по улици: МИР

Прогнозна дата на завършване - 20.06.2015 г.



Ул. Роден край

ЕТАП 3

Строителните работи са изпълнени на почти 100%.

Остават довършителни работи по подменения довеждащ водопровод от пречиствателна станция за питейни води – изпитвания и свързване към водопроводната мрежа, както и полагане на неплътна асфалтова настилка на ул. Марин Дамянов.

Както бе докладвано в предходните отчети, поради непредвидени обстоятелства извън контрола на страните по договора, изпълнението на част от предвидените строителни дейности бе възпрепятствано. По тази причина са подписани образец акт 10 във връзка с временно спиране на строителството. Същото е възобновено с акт 11, строителните дейности са изпълнени, остават довършителни работи единствено по подобект 4 на Главен клон (чугунен водопровод) от ПСПВ до Разпределителна шахта - изпитвания и свързване към водопроводната мрежа на подменения довеждащ водопровод от пречиствателна станция за питейни води, както и полагане на неплътна асфалтова настилка на ул. Марин Дамянов.

По териториален обхват изпълнението е както следва:

Кв. Радичевец и Йонковото - изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички водопроводи от обхвата – по улици Лиляна, Гимназиална, Иван Тончев, Климент Охридски, Тотю Иванов, Цанко Дюстабанов, Пенчо Постомпиров, Стара планина, Константин Иречек, Първи май, Априловска, Радецка, Перушица, Неофит Рилски, Николаевска, Лиляна, Екзарх Йосиф, Ясен и Славянска. В кв. Радичевец е изпълнена канализационната мрежа по ул. Климент Охридски, Ясен и Славянска.

Кв. Любово – изградена е водопроводната мрежа по бул. Столетов. **Остава да се изпълни:** довършителни работи по главен клон до ПСПВ по ул. Марин Дамянов.

Кв. Беленци – изградени, хидравлично изпитани, преминали проверка за качеството на питейната вода от РЗИ и превключени към действащата мрежа са всички водопроводи от обхвата - по улици Коста Евтимов, Каменоломна, Беленска, Ведрина, Жълтешка, Габрака, Арчар, Чучура, Гусла. От изграждането на канализационната мрежа са изпълнени проводи по улици Коста Евтимов, Жълтешка, Каменоломна, Ведрина, Беленска, Северна и Слънчева.

Кв. Лисец – изпълнена е канализацията по улици Топлеш, Тодорчетата, Свежест, Зеленика, Моровежки скали, Орехите, Васил Петлешков, гл. колектор 1 ляв - Никола Валцаров, Въдичарска, Спортна, Ягода, Дружба, както и водопровод по ул. Дружба.

Изпълнена е рехабилитацията на всички дерета - ВиК, Маркотей, Хаджицонев мост, Стадиона и Бялката.

Поради голямата степен на завършеност се извършва финална инспекция на изпълнените подобекти.

До момента са цялостно възстановени настилките по улици: НИКОЛАЕВСКА, НЕОФИТ РИЛСКИ, ЕКЗАРХ ЙОСИФ, ИВАН ТОНЧЕВ, ЛИЛЯНА, ГИМНАЗИАЛНА, КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ТОТЪО ИВАНОВ, ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ, ПЕНЧО ПОСТОМПИРОВ, ВЕДРИНА, БЕЛЕНСКА, СЛЪНЧЕВА, ГАБРАКА, ЧУЧУРА, ВЪДИЧАРСКА, СПОРТНА, ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ, ТОДОРЧЕТА, ТОПЛЕШ, ЛИСЕЦ, ЗЕЛЕНИКА, ОРЕХИТЕ, СВЕЖЕСТ, МОРОВЕЖКИ СКАЛИ, СИНИТЕ СКАЛИ, ЕКЗАРХ ЙОСИФ, ИВАН ТОНЧЕВ, ТОПЛЕШ, ЯСЕН

През периода на докладване са цялостно възстановени настилките по улици: СЛАВЯНСКА, ДРУЖБА, СИНИТЕ СКАЛИ, ИГЛИКА, СЛЪНЧЕВА, ЯСЕН

Остава да се изпълни цялостно възстановяване на настилки по улици: НЕПЛЪТНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛ. МАРИН ДАМЯНОВ

Прогнозна дата на завършване - 20.06.2015 г.



Подмяна на довеждащ чугунен водопровод от Пречиствателна станция за питейни води – ул. Марин Дамянов

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ

Реконструкцията на станцията включва ремонт на сгради и съоръжения, както и доставка на съвременно технологично оборудване: изграждане на нова сграда за сито на вход станция с вградени отклонения за главен бай-пас и директно зареждане на резервоарите за пречистена вода; монтаж на нов провод за прецедена сурова вода от сито до първичен утаител, монтаж на нов дебитомер; осигуряване на връзка от новия провод със съществуващата линия за директно захранване на пясъчните филтри; изграждане на първичен утаител – ламелен; оптимално разполагане на инсталациите за съхранение, приготвяне на работни разтвори и дозиране на реагенти и полимери; реконструкция на 5 бр. бързи пясъчни филтри с нови входно-изходни устройства, регулатори на филтърна скорост, дъна, стени и пясъчен пълнеж; доставка и монтаж на оборудване за промивка на филтрите; съоръжения за третиране на технологични отпадъчни води с линия за обработка на водите и механично обезводняване на получените утайки до готов за транспортиране извън площадката краен продукт, годен за използване на градското депо; ремонт на административни и технологични сгради; автоматизация на процесите, позволяваща минимум разход на енергия и работна ръка при поддръжката.

След предварително съгласуване с Управляващия орган на ОП Околна среда, са сключени 2 бр. допълнителни споразумения към договора за удължаване на времето за завършване:

- Изпълнителят е внесъл Иск съгласно под клауза 20.1 Искове на Изпълнителя от Договора за удължаване на времето за завършване. Изпълнителят се е позовал на наличие на закъснения, причинени от властите - забавяне на издаване на разрешение за строеж за подобект 2, 3, 4, 6 и 7 от Обекта, поради промяна в Закона за устройство на територията, обнародвана в ДВ, бр. 66. от 26.07.2013 г. По силата на под клауза 8.5 Закъснения, Причинени от Властите от Договора, това представлява причина за забава, тъй като Изпълнителят е следвал процедурите, формулирани от съответните законно учредени официални власти в Държавата, тези власти са забавили и разстроили работата на Изпълнителя, закъснението и разстройването са били непредвидими. Тези обстоятелства, по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки, представляват непредвидени обстоятелства, тъй като са възникнали след сключването на Договора, независимо от волята на страните, не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорните условия. Искът е разгледан и процедиран по договорния ред. След одобрението му и съгласуването му с УО на ОПОС, е сключено допълнително споразумение 1 към договора на 08.07.2014 г. за удължаване с 61 дни.

- Изпълнителят е внесъл Иск съгласно под клауза 20.1 Искове на Изпълнителя от Договора за удължаване на времето за завършване. Изпълнителят се е позовал на наличие на

изключително неблагоприятни климатични условия, довели до обявяване на бедствено положение в Община Габрово. Тези обстоятелства, по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки, представляват непредвидени обстоятелства, тъй като са възникнали след сключването на Договора, независимо от волята на страните, не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорните условия. Искът е разгледан и процедиран по договорния ред. След одобрението му и съгласуването му с УО на ОПОС, на 17.12.2014 г. е сключено допълнително споразумение 2 към договора за удължаване с 10 дни.

Подписани са актове образец 10 за временно спиране на строителството, както следва:


- във връзка с невъзстановяване на плащания към Бенефициента Община Габрово от страна на Оперативна програма Околна среда по договор за безвъзмездна финансова помощ 58111-C077-268/23.02.2010 г., което доведе до липса на финансов ресурс на Община Габрово за изпълнение на финансовите задължения по строителния договор. Работата на обекта е възобновена след възстановяване на плащанията по програмата.
- във връзка това, че на подобект 6: Сухи камери и резервоари, е установено наличието на силно корозирали тръбни системи и неработеща спирателна арматура, които и не могат да изпълняват предназначението си. Поради лошото състояние на тръбната система и арматура, е невъзможно да се изолират по отделно водните камери с цел извършване на предвидената рехабилитация. Необходимо е да се подмени цялата тръбна система и спирателна арматура, за да могат да се изпълнят предвидените проектни работи по водните камери. Работата по подобекта е временно спряна до изготвянето, съгласуването и изпълнението на проектно решение.
- във връзка с това, че по друг договор - 404-ИПВЦ-12/17.08.2012г. с предмет Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр. Габрово – етап 3 от Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, с Възложител Община Габрово и Изпълнител Пътинженеринг ЕООД, е подписан акт 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, с което е временно спряно изпълнението на чугунен водопровод ф 900 по ул. Марин Дамянов, поради необходимост от изпълнение на допълнителни проектни решения, наложили се в хода на строителството. В тази връзка, рехабилитацията на ул. Марин Дамянов – подобект 3 Довеждащ път от обхвата на договора за реконструкция на Пречиствателна станция за питейни води Габрово, не може да бъде извършена, преди да бъдат изпълнени всички СМР по ВиК мрежата в рамките на линейния договор. Работата по подобекта е временно спряна до отстраняване на възпрепятстващите обстоятелства.
- във връзка с това, че на подобект 5: Сграда Филтри и КПП се констатира, че в резултат на падналия обилен и интензивен снеговалеж, сградата на съществуващия трафопост е

наводнена. Проникването на вода се дължи на навлизане на повърхностни и подпочвени води и извършването на отводнителни мероприятия е невъзможно. Изключително нецелесъобразно е извършването на предвидената рехабилитация на помещението, където понастоящем се разполага трафопостът. Следва да се изгради в близост до сградата бетонен комплектен трансформаторен пост, където да се помести трансформатора, с цел гарантиране на качествено и безопасно захранване на ПСПВ, както и безопасна експлоатация. Работата по подобекта е временно спряна до отстраняване на възпрепятстващите обстоятелства.


Напредъкът на изпълнението е 91%.

Обобщен напредък до момента: завършени са подобектите третиране на утайки, първично пречистване, съоръжения на вход, сграда филтри, площадкови комуникации. Остава да се изпълнят довършителни работи и довеждащ път.

Прогнозна дата на завършване - 30.07.2015 г.



Новоизградено стъпало в технологичната схема - Ламелен утаител



Реконструиран Филтърен корпус

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Реконструкцията на станцията включва ремонт на сгради и съоръжения, както и доставка на съвременно технологично оборудване по механично стъпало, биологично стъпало и утайково столанство. Основната цел е да се модернизира това мащабно съоръжение, въведено в експлоатация преди близо тридесет години, при други нормативни изисквания към качеството на пречистените води. Освен ремонта на съществуващите конструкции се предвижда въвеждане на съвременни технологии по пътя на водата и утайките, както и доставка на модерни механични и електрически съоръжения за оптимално подобряване на технологичния процес. Реконструираната пречиствателна станция за отпадъчни води ще има хидравличен капацитет 14 860 куб.м/ ден и капацитет на биологично пречистване 99 780 е.ж. с отстраняване на елементите азот и фосфор.


След предварително съгласуване с Управляващия орган на ОП Околна среда, е сключено допълнително споразумение към договора за удължаване на времето за завършване: Изпълнителят е представил 3 бр. иска съгласно под клауза 20.1 Искове на Изпълнителя от Договора за удължаване на времето за завършване за периода пролет – есен 2014 г.. Изпълнителят се е позовал на наличие на изключително неблагоприятни климатични условия, последните от които довели до обявяване на бедствено положение в Община



Габрово. Тези обстоятелства, по смисъла на чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки, представляват непредвидени обстоятелства, тъй като са възникнали след сключването на Договора, независимо от волята на страните, не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорните условия. Искът е разгледан и процедиран по договорния ред. След одобрението му и съгласуването му с УО на ОПОС, на 22.12.2014 г. е сключено допълнително споразумение към договора за удължаване с 21 дни.

Подписан е акт образец 10 за временно спиране на строителството, поради промяна в нормативната база, съгласно която се изисква наличието на обезмирисителна инсталация на обекта. Възложителят Община Габрово е възложил проектирането и изпълнението на допълнителни работи – обезмирисителна инсталация, която е изпълнена и строителството е възобновено.

Напредъкът на изпълнението е 100%.

Изпълнени са всички строителни работи - механично стъпало, биологично стъпало, утайково стопанство. Извършени са проби и тестове. Извършена е финална инспекция на обекта, в резултат на която са констатирани забележки, които са отстранени от Изпълнителя. Обектът е приет с акт 15.





ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК

До момента финансово изпълнение на проекта възлиза на 77.35% (съотнесено към стойността на сключените договори).

Извършени са следните разходи:

ПРОЕКТИ ДЕЙНОСТИ		РАЗХОДИ В ЛЕВ
1	Подготвителни дейности	
	Подготовка на технически спецификации за подготовка на инвестиционни проекти и тръжна документация по ЗОП	6 000.00
	Окомплектоване на проекта	10 829.44
	Външни услуги	202 000.01
	Съгласуване на проекти и разрешителни	13 140.60
2	Дейности по инвестиционната програма	
	Реконструкция ПСПВ	7 949 091.13
	Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация и разширяване на канализационна мрежа 1/3	13 185 390.08
	Рехабилитация на водоснабдителната/канализацион на мрежа 2/3	12 127 492.74
	Рехабилитация на водоснабдителната/канализацион	9 345 997.56

	на мрежа 3/3	
	Авторски надзор на СМР на линейна част - ВиК мрежа	289 044.00
	Реконструкция на ПСОВ	18 875 883.56
3	Организационни и управленски дейности	
	Човешки ресурси	1 114 992.58
	Доставка на оборудване за офиса на Звено за изпълнение на проект	132 656.65
	Звено за изпълнение на проект	канцеларски материали и консумативи командировки транспорт – гориво
		19 499.85 7 289.49 6 917.69
	Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена Книга	4 579 196.66
	Мерки за публичност и информация	Изпълнение на мерки за публичност и информация 69 312.00
	Одит на проекта	53 525.83

До момента финансово изпълнение на проекта (само за строителните дейности) възлиза на 77.32%.

Извършени разходи със средства от Оперативна програма Околна среда по петте договора за строителство са:

Договор	Стойност	Разплатени	%
Пречиствателна станция за питейни води	12 406 891.00	7 836 673.35	63.16
Етап 1 от ВиК мрежата	14 706 621.62	13 185 390.18	89.66
Етап 2 от ВиК мрежата	15 767 720.11	11 210 700.20	71.10
Етап 3 от ВиК мрежата	13 428 385.98	9 345 997.60	69.60
Пречиствателна станция за отпадъчни води	23210296.78	17 597 318.35	75.82
ОБЩО	79 519 915.49	59 176 079.68	74.42

ЗАБЕЛЕЖКА: Справката се отнася за разплатени средства спрямо общата стойност на договорите, в която са включени и провизорни суми (непредвидени разходи). По тази причина финансовото изпълнение може да не достигне 100% от договорната цена.

Разплатените средства със средства на Община Габрово - по трите договора за строителство на ВиК мрежи са:

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Общо	Остатък
Етап 1	350 955.78	399 499.15	1 179 801.56		1 930 256.49	
Етап 2	335 786.70	125 084.05	1 153 536.78	0.00	1 614 407.53	232 419.28
Етап 3	169 332.30	0.00	616 402.77	0.00	785 735.07	145 592.57
ОБЩО	856 074.78	524 583.20	2 949 741.11	0.00	4 330 399.09	378 011.85

Налични средства по сметката на проекта – 15 177 182.20 лв.

Получени средства от ОПОС – 80 147 607.54 лв.

Безлихвен заем за финансови корекции - 3 013 140.29 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата на одобрения заем за финансови корекции е по-малка от поисканата сума 3 256 581,33 лв., тъй като на основание на прието ПМС, с което ДДС се определя като недопустим разход по ОПОС, размерът на ДДС се приспада от размера на финансовата корекция, защото ще бъде възстановявано под формата на данъчен кредит от бюджета.

ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

През м. април 2014 г. Управляващият орган на Оперативната програма санкционира с налагане на финансови корекции 4 договора в рамките на проекта – три договора за ВиК мрежите (етапи 1, 2 и 3) с 10% финансова корекция и договора за строителен надзор с 25% финансова корекция.

На 07.05.2014 г. бе проведено извънредно заседание на Общински съвет - Габрово с участието на екипа за управление на проекта, който представи актуалната ситуация и всички предприети действия по проблематиката. Община Габрово бе категорична, че Министерството на околната среда и водите е регистрирало недоказани и несъществуващи нарушения, тъй като при провеждане на процедурите за обществени поръчки Общината е действала съобразно Закона. За да бъде наложена финансова корекция, задължително условие е да се установи и докаже по безспорен начин наличие на нередност - нарушение на законодателството от страна на бенефициента, което е нанесло щета на бюджета на Европейската Общност. Заключениета за нарушение се предхождат от подробен анализ, като нередността се разследва в дълбочина. Нарушения

Община Габрово не е извършила, а твърденията за тяхното наличие не отговарят на фактическата действителност. Заключениета на управляващия орган на програмата бяха немотивирани и недоказани. Не бяха взети предвид основни факти, обстоятелства, документи и становища от извършени предходни проверки на контролни органи, удостоверяващи законосъобразността на действията на комисиите за избор на изпълнители. В допълнение, финансовите корекции бяха наложени в разрез с установения процедурен ред за администриране на нередности и налагане на финансови корекции, регламентирани в процедурите и методологията, задължителни за Управляващия орган. Едноличният подход, с който бяха наложени финансовите корекции, не съответстваше на регламентите и задълженията на страните по договора за безвъзмездна помощ. По тези причини Община Габрово бе категорична, че наложените корекции следва да бъдат отменени като неправилни, необосновани и незаконосъобразни.

Предприети действия:

На 22.04.2014 г. Община Габрово изпрати официални становища до Управляващия орган с категоричната позиция, че санкциите са изцяло неоснователни и не могат да бъдат отнесени към проекта.

След проведена среща с ръководството на Министерството на околната среда и води с участието на министър Искра Михайлова и Националното сдружение на общините в Република България на 22.04.2014 г., на 29.04.2014 г. Община Габрово изпрати отново официални становища до Управляващия орган, подкрепени с цялата налична документация и доказателствен материал в защита на законосъобразността на проектното изпълнение и настояване за отменяне на финансовите корекции.

На 28.04.2014 г. Община Габрово изпрати до АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ – ГРАД 4 бр. жалби с молба съдът да отмени актовете за налагане на финансовите корекции като неправилни, необосновани и постановени в нарушение на материалния закон, и незаконосъобразни, поради нарушение на административно - производствените правила. По три от жалбите съдът, с определение, е оставил същите без разглеждане и е прекратил производствата по делата. Съгласно Закона Община Габрово е имала правната възможност да обжалва определенията на съда, но не се е възползвала от нея, тъй като с писма 08-00-1397/22.05.2014 и 08-00-1385/09.06.2014 Управляващият орган е оттеглил финансовите корекции за три от договорите – за трите етапа на ВиК мрежата.

По жалбата за строителния надзор, съдът остава жалбата без разглеждане и прекратява производството, но и изпраща делото по подсъдност на Софийски районен съд. Тъй като

няма постъпила кореспонденция от Управляващия орган по отношение на финансовата корекция, наложена по договора за строителен надзор, Община Габрово има правната възможност да продължи процедурата по обжалване.

С писмо 08-00-1925/09.06.2014 г. Управляващият орган е информирал Община Габрово, че Изпълнителна агенция Одит на средствата от ЕС е констатирала допуснати нарушения в процедура за обществена поръчка Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води Габрово с предложение за налагане на финансова корекция от 10%. Управляващият орган е информирал Община Габрово за наложена финансова корекция. Община Габрово ще продължава да отстоява позициите си за неоснователност на финансовата корекция.

С писма на Управляващия орган три от наложените корекции са оттеглени – за трите етапа от ВиК мрежата. Съгласно получените уведомления за регистрирана нередност остават валидни финансови корекции по договора за реконструкция на ПСОВ и по договора за строителен надзор.

Община Габрово продължава да провежда активен дебат с институциите по отношение на процедиране на наложените финансови корекции, в т.ч. участва в дебата по отношение на внасяне на промени в постановлението, регламентиращо администрирането и механизма за налагане на финансови корекции.

На 27.01.2015 г. Община Габрово изпрати до Секретариата на Методически съвет по финансови корекции към Министерския съвет, чрез УО на ОПОС, официални възражения за наложените финансови корекции по договорите за реконструкция на ПСОВ и строителен надзор.

С писмо от 13.02.2015 г. председателят на Методическия съвет по финансови корекции уведоми Община Габрово, че вътрешните правила за работа на съвета са отменени и възраженията на Община Габрово ще бъдат разгледани в рамките на хоризонтален анализ на типовите нарушения, за който резултат Община Габрово ще бъде уведомена своевременно.

Във връзка с интензивния период на изпълнение на проектите, УО на ОПОС уведоми за разработен от Министерство на финансите механизъм за предоставяне на временни безлихвени заеми на бенефициентите за подпомагане изпълнението на проектите при наложени финансови корекции и гарантиране на завършването им в срок. Механизмът е финансов инструмент, който има за цел да осигури временни безлихвени средства на бенефициенти. В тази връзка, Община Габрово извърши анализ на паричните потоци по

проекта с цел искане за временен безлихвен заем до размера на стойността на финансовите корекции по два договора с изпълнители (за строителен надзор и пречиствателна станция за отпадъчни води), за извършване на регулярни плащания към изпълнителите на дейностите. Община Габрово подаде искане за временен безлихвен заем за финансови корекции до УО на ОПОС след Решение на общинския съвет за поемане на дълг в същия размер, съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг, което е одобрено в размер на безлихвения кредит - 3 013 140.29 лв.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

В периода на докладване са извършени финални инспекции по договорите за етап 2 и 3 от мрежата и за пречиствателна станция за питейни води.

Забележките за пречиствателна станция за питейни води са отстранени. Забележките за етап 2 и 3 от мрежата са в процес на поетапно отстраняване.

АКТОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

През месеците на отчетния период не са констатирани нарушения от страна на изпълнителите на строителството на ВиК мрежата и не са съставяни актове за установяване на административни нарушения.

ГРАФИК НА ОСТАВАЩИТЕ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ

Предстоящи възстановителни работи:

В рамките на етап 2 от ВиК мрежата:

УЛ. МИР

В рамките на етап 3 от ВиК мрежата:

УЛ. МАРИН ДАМЯНОВ (неплътна асфалтова настилка)

В рамките на договор за Пречиствателна станция за питейни води:

УЛ. МАРИН ДАМЯНОВ (плътна асфалтова настилка)

Изготвил: Марта Петрова
Ръководител проект

15.05.2015 г.