



пътят на водата

Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО  
№ Ж-310/6.12.2013

ДО

**НИКОЛАЙ СИРАКОВ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО**

**Относно:** Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

**Предмет:** Изпълнение на точка 3 от Решение 200/31.10.2013 г. на Общински съвет Габрово

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИРАКОВ,**

В изпълнение на точка 3 от Решение 200/31.10.2013 г. на Общински съвет Габрово, представям на Вашето внимание информация от направен анализ на мерките, необходими за ограничаване на страничните негативни ефекти от строителния процес, в рамките на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово.

Изграждането на подземна инфраструктура неминуемо причинява неудобства, както по отношение на затруднения в движението на хора и автомобили, така и по отношение на естетиката на градската среда. Община Габрово е поставила изисквания към всички строителни фирми за максимално ограничаване на всички негативни въздействия по време на строителните работи. В тази връзка към Договорите за изпълнение на дейностите задължително се разработват и представят от изпълнителите планове за безопасност на работата и опазване на околната среда, които се одобряват и контролират от строителния надзор.

Съгласно плановете, строителите се задължават:

**1. Да ограничават шума, запрашеността и замърсяване на строителните площадки**

**Мерки:**

- изисква се, с цел ограничаване на шума, да се ограничи транспортирането на материали и извършването на строителни дейности по натоварени главни пътища, по време на пиковите часове от деня;
- изисква се график за ежедневно оросяване на всички участъци от два до четири пъти дневно. Мерките са валидни за пролетно-летния сезон и за



участъците, които, по технологични причини, не са с възстановени настилки;

- изисква се всички транспортни средства, превозващи строителни материали, да бъдат с покривала;
- изисква се поддържане на строителните площадки в прегледен и чист вид, като на терен се съхраняват строителни материали, само в количество, необходимо за незабавно влагане на обекта. Изпълнителите отстраняват и премахват от района на площадките всички отломки и отпадъци регулярно. Всички отпадъци се отстранят по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и прилежащите имоти. Отпадъците се извозват на специализирано депо за строителни отпадъци, а излишните земни маси на депо за ТБО. Поставено е изискване за премахване на остатъчна почва и кал, които могат да бъдат разнесени от колелата на камионите, напускащи площадките.

## **2. Да ограничават затрудненията в достъпността и трафика**

### **Мерки:**

- изисква се, преди извършването на ремонтна дейност по ВиК мрежата на дадена улица, какъвто е най – честия случай, да се приема временна организация на движението по нормативно установения ред – по предварително съгласуван от заинтересованите институции проект и от специално назначена комисия, в която са включени представители на Общината, строителната фирма, строителния надзор и КАТ. Съставя се протокол, като се съблюдават всички мерки за безопасност, свързани с поставяне на сигнализация и осигуряване на алтернативни маршрути протокол. Всяко въвеждане на временни организации на движението се оповестява своевременно в местните печатни и електронни медии, както и на интернет страниците на Община Габрово и проекта;
- внимателно планиране на организацията на трафика и предложения за алтернативни маршрути, избягване на ненужното паркиране на работните камиони или съхраняването на материал.

## **3. Да обезопасяват и сигнализируют изкопите**

### **Мерки:**

- изисква се всички открити изкопи да бъдат обезопасени и сигнализирани с огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността;
- по време на зимния сезон, се изисква ограничаване на откриването на нови строителни площадки, с цел безопасност и създаване на условия за



зимно почистване; дадени са инструкции за приоритетна работа по засипване на изкопи, където всички други работи са технологично приключени – както по основни проводите, така и по свързване на домови сградни отклонения.

#### **4. Да осигуряват проходимост на участъците за движение и да създават условия за зимно почистване**


##### **Мерки:**

- в края на лятото на 2013 г., когато проектът отбеляза добър физически напредък по отношение на полагане на проводите, Община Габрово издаде разпореждания за приоритетна работа по подготовка за предстоящия зимен сезон. Това включва ограничаване на броя на отворените изкопи, възстановяване на улични настилки, изравняване на шахти и подсипване на спирателни кранове, изравняване на улични платна, в т.ч. и по напречни прокопавания, цялостна завършеност на започнатите участъци. От страна на Звеното за изпълнение на проекта и екипът на строителния надзор е извършен обстоен анализ на състоянието на всички строителни площадки към началото на месец декември 2013 г., като са идентифицирани ключовите критични участъци, по които изпълнителите следва да работят приоритетно. Това включва: привързване на сгради отклонения, допълнително обезопасяване на изкопи – включително поставяне на липсващи ограждения и светлинна сигнализация, засипване на изкопи, където съображенията за сигурност го налагат, постоянно наблюдение и поддръжка на обектите от страна на изпълнителите, с цел осигуряване на проходимост и необходимите за снегочистване условия. Поради констатиране на недостатъчна обезопасеност на изкопи е съставен акт за установяване на административно нарушение на един от изпълнителите на проекта от страна на Общински инспекторат. Поставено е изискване от Община Габрово към изпълнителите за поддържане на дежурни аварийни екипи.

#### **5. Да координират и съгласуват всички нарушения във водоподаването**

##### **Мерки:**

- по отношение на планови нарушения на водоподаването, се изисква същите да бъдат предварително съгласувани със Звеното за изпълнение на проекта и ВиК ООД Габрово, като всяко спиране на водата се оповестява предварително в местните печатни и електронни медии, както и на интернет страниците на Община Габрово, проекта и ВиК ООД Габрово.
- по отношение на аварийните ситуации, се изисква същите да бъдат оповестени незабавно, при получаване на информация за настъпването им,



като се поддържат в готовност всички аварийни екипи, а териториалният обхват на районите без водоподаване и времето, необходимо за отстраняване на аварията, се оповестяват приоритетно в електронните медии, както и на интернет страниците на Община Габрово, проекта и ВиК ООД Габрово.

- изисква се да се сведат до минимум рисковете от течове и инфилтрирането на отпадъчни води, като се гарантира, че изграждането на всички тръбопроводи се извършва при спазване на съответните стандарти и методи на работа. Изпълнителите създават такава организация при строителството на канализационните участъци, при която да не се прекъсва ползването на канализация от живущите;
- изисква се изпълнителите да осигуряват с временен водопровод захранването на съществуващите сградни отклонения по време на извършване на строителни работи по съответната улица.

## **6. Да гарантират изпълнението на хигиенните изисквания за работа на новоизградените проводи**

### **Мерки:**

- Задължително нормативно изискване е, преди да се пуснат в експлоатация, всички новоизградени проводи да преминат задължителна дезинфекция, съгласно заложените в проекта параметри. Промивната вода се изпуска в канализацията. Новата мрежа се експлоатира едва след като от РЗИ бъдат издадени протоколи за хидравлична проба (изпитвания на налагането) и дезинфекция. По време на дезинфекцията, дозата на добавения хлор е завишена от обичайната, тъй като целта е всички евентуално попаднали в тръбите замърсители да бъдат унищожени. Съдържанието на хлор във водата, която се подава по мрежата от пречиствателна станция за питейни води, е в регламентирани дози и е предмет на постоянен лабораторен мониторинг.

Всички гореописани мерки са обект на ежедневен контрол от страна на Звеното за изпълнение на проекта и екипа на строителния надзор.

На всички констатирани несъответствия се реагира своевременно, посредством:

- Ежедневен обход на строителните площадки от страна на Звеното за изпълнение на проекта и строителния надзор;
- Съставяне на доклади от внезапни или планирани проверки на място, съдържащи констатации и задължителни инструкции за всяка отделна строителна площадка;



- Издаване на доклади за несъответствие от страна на строителния надзор за неприемане на даден вид работа, съдържащ конкретни предписания и срокове за отстраняване на несъответствието;
- Предварителна съгласуваност при откриване на нови строителни площадки от страна на Звеното за изпълнение на проекта и други контролни органи (строителен надзор, КАТ, др.);
- Санкциониране на изпълнителите от страна на Община Габрово чрез Общински инспектор.

С УВАЖЕНИЕ,

**ТАНЯ ХРИСТОВА**

Кмет на Община Габрово

Изготвил: М. Петрова, ръководител проект