



ОБЩИНА ГАБРОВО



ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – гр. ГАБРОВО 2014 – 2020 г.

март 2021

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ	2
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	3
1.1 Зони на въздействие	4
1.1.1 Зона с преобладаващ социален характер - ЗВ1 „РУСЕВЦИ – КОЛЕЛОТО – РАДИЧЕВЕЦ“	5
1.1.2 Зона с потенциал за икономическо развитие - ЗВ2 „СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА“	6
1.1.3 Зона на публични функции с висока обществена значимост - ЗВЗ „ЯНТРА – СИНКЕВИЦА – ПАНИЧАРКА“	7
1.2 ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР	8
1.3 СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГР. ГАБРОВО	9
2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР	11
2.1 ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	11
2.1.1 ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА	11
2.1.2 ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ	16
2.2 ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИПГВР	17
2.3 НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ИПГВР ПО ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ	17
3 ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР	39
4 ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД	40
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	41

ВЪВЕДЕНИЕ

Финалният доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово за периода 2014-2020 г. (ИПГВР) е изготвен в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение от 14.03.2019 г.).

Финалното отчитане на ИПГВР съдържа следните елементи:

- Актуализирана матрица – бюджет за проектите в зоните за въздействие и за проектите за функционални връзки, с включени проекти/проектни идеи, които са идентифицирани към момента на финално отчитане и които не са включени в матрицата – бюджет:
 - Всички проектни идеи, които Общината е включила в процеса по актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020;
 - Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, на които Междинното звено е издало положително становище за съответствие с ИПГВР;
 - Други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението/изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.
- Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана като цяло и информация за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода;
- Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;
- Информация за идентифицираните проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР. Финалният доклад – отчет се одобрява от Кмета на общината и се представя за информация пред Общински съвет - Габрово;
- Основни изводи и препоръки за следващия период.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е изработен в съответствие с План -Програмата - неразделна част от Договор №BG161PO001/1.4-07/2010/031-U-07 за „РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНКИ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГР. ГАБРОВО”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР НА ГР. ГАБРОВО” и съгласно с Методическите насоки (МН) за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, разработени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Отделните фази на изработване и изпълнение на ИПГВР са обвързани от една цялостна методическа рамка за проучване, обсъждане, вземане на решения както и последващото наблюдение на изпълнението.

В ИПГВР на гр. Габрово са отчетени и са възприети хоризонталните принципи и цели на политиката - насърчаване на равенство между мъжете и жените и недискриминация и устойчиво развитие, като са взети предвид „Насоките за интеграция на политиките по околната среда и политиката по изменение на климата във фондовете за КП, ОСП и ОПР за периода 2014 – 2020 г.“. Взети са предвид и са съобразени насоките в стратегическите документи от по-горна степен Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г и Националната програма за развитие: България 2020. Направен е анализ на финансовите механизми и програмите извън оперативните програми, подкрепящи различни аспекти на социално-икономическото развитие в страната. Проследен е процесът на развитие и са взети предвид последните варианти на ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020, ОП „Околна среда” 2014 - 2020, ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020, ОП „Добро управление“ и на новите финансови инструменти.

Със свое Решение №244 /25.10.2012 г. Общински съвет - Габрово приема зоните за въздействие в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово и декларира, че така определените зони няма да бъдат променяни в следващите 10 години.



В ИПГВР на гр. Габрово са определени три зони на въздействие:

- **Зона с преобладаващ социален характер - ЗВ1 „Русевци – Колелото – Радичевец“**
- **Зона с потенциал за икономическо развитие - ЗВ2 „Северна индустриална зона“**
- **Зона на публични функции с висока обществена значимост - ЗВ3 „Янтра – Синкевица – Паничарка“**

Зоните на въздействие отговарят на системата от критерии на Методическите насоки и са одобрени от Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“. Изборът на зоните за въздействие е обоснован, както от гледна точка на проблемите и потенциалите изведени в хода на анализа на състоянието и многокритериалната оценка, така също и от решаващи пространствени конфигурации, при които е необходимо включване на „структурно обособена част от градската територия“ в съответните определени видове зони за въздействие. Зоните на въздействие са определени балансирано и отразяват субективните нагласи, потребности и виждания, установени в поредицата от допълнителни проучвания и проведените формите на широко обществено обсъждане. Отчетена е и динамиката във връзка с преговорите за приоритетите и съответното финансиране през Програмен период 2014-2020г. на Европейския съюз за страната. Не на последно място са взети предвид важните за града приоритети заложи в стратегиите, планове и програмите на Общината, както и осъществяваните по-мощабни или ключови за града инициативи и проекти.

1.1.1 Зона с преобладаващ социален характер - ЗВ1 „Русевци – Колелото – Радичевец“

Предметът на програмата за реализация на Зоната с преобладаващ социален характер е цялостно интегрирано обновяване на територията и развитие на устойчива местна общност, реализирано чрез широки партньорства и активно включване.

Зоната за въздействие е съставена от структурните единици „Русевци–Трендафил-Младост“, „Колелото“, „Орловец“, „Петкова нива-Градище“ и „Йонково-Радичевец-Шиваров мост“ и е определена като зона за въздействие с идентификатор **ЗВ1 „Русевци – Колелото – Радичевец“** в разработения за град Габрово ИПГВР. На територията на зоната живеят 27 644 души. В обхвата на зоната попадат 199 жилищни сгради (секции, блокове) частна собственост, 48 жилищни сгради в съсобственост, 4 жилищни сгради държавна и 5 жилищни сгради общинска собственост със съответните междублокови и квартални пространства. Всяка една от тези сгради е на 3 и повече етажа и с 6 и повече частни самостоятелни жилища, проектирани преди 26 април 1999 година. Освен това в зоната се намират и 5 общински училища, 8 детски заведения, две

професионални гимназии, три значими сгради на културата, 2 читалища, множество елементи на зелената инфраструктура, спортна зала "Орловец" с общо градско значение и стадион "Априлов", структурообразуващи и ключови елементи на техническата инфраструктура и знакови публични пространства.

В ИПГВР за зоната са характерни неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено ползване, междублокови пространства, детски площадки, улично и алеино осветление), има наличие на среди с нарушени екологични параметри, нивото на продължителна безработица е по-високо в сравнение със средната за града и относително високи нива на престъпност. Зоната отговаря по всички групи критерии от III група „Физически и икономически параметри на жилищния фонд“ определени съгласно Приложение №1 от Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

От разработените 10 групи проекти в ИПГВР Габрово, основни в рамките на зоната са четири, съответно: „Интегрирано изграждане и рехабилитация на техническата и транспортната инфраструктура в зоната“, „Интегрирано възстановяване и доразвитие на елементите на градската жизнена среда и обектите на публичната инфраструктура с висока обществена значимост“, „Интегрирано възстановяване на жилищните зони и развитие на устойчива местна общност“, „Интегрирани инвестиции в развитието на човешките ресурси“.

1.1.2 Зона с потенциал за икономическо развитие - 3B2 „Северна индустриална зона“

Предметът на програмата за реализация на Зоната с потенциал за икономическо развитие е цялостно поетапно обновяване на производствените терени и техническата инфраструктура за осигуряване на висококачествена, благоприятна за бизнес и инвестиции инфраструктура и подпомагане развитието на конкурентноспособна и включваща бизнес общност чрез интегрирани инвестиции, укрепване на връзка „бизнес – образование“ и развитие на успешни бизнес мрежи и партньорства.

Зоната за въздействие е съставена от структурните единици „Северна индустриална - Янтра“ и „Северна индустриална - Батак“ и е включена в ИПГВР като 3B2 „Северна индустриална зона“. Площта на зоната за въздействие е 28,4 ха.

Зоната се характеризира с концентрация на икономически дейности и има регистриран инвестиционен интерес. Има неусвоени и изоставени терени в границите на зоната и терени, предвидени в действащите устройствени планове за икономически/бизнес функции за развитие на производства и предприятия. Наличната техническа инфраструктура се нуждае от обновяване и реконструкция, и съществува необходимост от осигуряване на достъп до някои терени в зоната, както и изграждане/доизграждане на довеждаща техническа инфраструктура.

От разработените 10 групи проекти в ИПГВР Габрово, основни в рамките на зоната са три групи проекти, съответно: „Интегрирано изграждане и рехабилитация на техническата и транспортната инфраструктура в зоната“, „Интегрирано възстановяване и доразвитие на елементите на градската жизнена среда в зоната“ и „Интегрирано възстановяване на производствените зони и развитие на конкурентноспособна и включваща бизнес общност“. Общият брой на проектите в трите групи е 15. Върху Зоната с потенциал за икономическо развитие силно въздействие оказват предвидените хоризонтални групи проекти към ИПГВР - „Интегрирани инвестиции в устойчиви форми на мобилност“, „Иновации за ефективна поддръжка на градската среда и отклоняване на отпадъци от депата“, „Добро управление и широко включване в интегрираното градско възстановяване и развитие, чрез развита информационна и комуникационна среда и ползотворни партньорства“ и „Управление на риска от природни бедствия пред град Габрово“.

1.1.3 Зона на публични функции с висока обществена значимост - ЗВЗ „Янтра – Синкевица – Паничарка

Предметът на програмата за реализация на Зоната на публични функции с висока обществена значимост е интегрирано обновяване и възстановяване на територията и осигуряване на условия за пълноценни взаимодействия и изява на личността, което да подпомогне процъфтяването на културата и изкуствата, разгръщането на интелигентни и креативни идеи и продукти и да стимулира развитието на туристическите услуги в съхранена среда при оптимално използване на природните ресурси и историческото наследство.

Зоната за въздействие е съставена от структурните единици: „Никола Войновски-Сирмани“, „Баждар-Университета“, „Общината-Априловска“, „Историческо ядро“, „Успех“, „Христо Ботев“, „Маркотей“, „3-ти Март“, „Хаджицонев мост“ и „Никола Вапцаров“ и е включена в ИПГВР като ЗВЗ „Янтра – Синкевица – Паничарка“. Площта на зоната е 505 ха.

Ключови елементи от общоградско значение в зоната: Два от бъдещите основни подходи към града от Западния обход и предвидения тунел под Шипка; Обществени обекти като: Общинска администрация, Областна администрация, Съдебна палата, Административен съд, ТУ - ректорат и учебни корпуси, Студентски общежития „Сирмани“, Зала „Възраждане“, Дом на Културата, Летен театър, Драматичен Театър „Рачо Стоянов“, Куклен театър, Народно читалище „Габрово 2002“, Народно Читалище „Априлов - Палаузов 1861“, Народно Читалище „Отец Паисий 1933“, Регионална Библиотека „Априлов - Палаузов“, ПГ по строителство, Стадион „Христо Ботев“, Колодрум, Държавно горско стопанство Габрово, Дирекция ПП „Българка“, Дирекция НП „Централен Балкан“, КАТ, Териториално статистическо бюро, Държавна агенция за метрология и технически надзор, Централен пазар. Повечето обекти на културното наследство попадат в зоната, като например: Регионален исторически музей, Художествена галерия „Христо Цокев“, Национален музей на образованието,

Национална Априловска гимназия, Църква „Св. Успение Богородично“ и Църква Св. „Троица“, Часовниковата кула, „Баев мост“, „Априловата чешма“, Исторически музей „Дечковата къща“, „Страноприемницата“, Кино "Майчина грижа" /МОЛ Габрово/, Воден синдикат „Грамада“ /Е-ОН/, Ансамбъл „Житен пазар“ и „6-ти участък“ и др. В зоната са концентрирани обществени услуги със значимост, както за града, общината, агломерационния ареал и региона, предлагани в обществени заведения, като например СБАЛ на белодробни болести, МБАЛ „д-р Тота Венкова“, ЦСМП (център за спешна медицинска помощ), Регионална Здравна инспекция, Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), Център за обществена подкрепа (ЦОП), Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, Център за обществена подкрепа към „SOS Детски селища“, Център за социална рехабилитация и интеграция, Клуб на пенсионера, Пощенска станция – център, Дом за медико-социални грижи за деца, Дом за деца лишени от родителски грижи „Христо Райков“, Дом за възрастни хора с физически увреждания, СБАЛББ „Пенчо Семов“ и др. В зоната се намират и най-големите и значими публични пространства, като например: парк „Маркотей“ и парк „Баждар“, пл. „Възраждане“, пл. „Успех“, „Баев мост“, мост „Игото“, пл. „10 юли“, пл. „1 май 1876“ и др.

За зоната са характерни липсващи или в лошо състояние съществуващи системи на техническата инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки, неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на градската жизнена среда, в това число озеленени площи за широко обществено ползване, зони за отдих, улично и алейно осветление и има наличие на среди с нарушени екологични параметри. Голяма част от сградния фонд с административни и обществени функции е в незадоволително състояние и с ниска степен на енергийна ефективност.

За Зоната на публични функции с висока обществена значимост са разработени 6 групи проекти съответно: „Интегрирано изграждане и рехабилитация на техническата и транспортната инфраструктура в зоната“, „Интегрирано възстановяване и доразвитие на елементите на градската жизнена среда и обектите на публичната инфраструктура с висока обществена значимост“, „Интегрирано възстановяване на жилищните зони и развитие на устойчива местна общност“, „Интегрирано възстановяване на производствените зони и развитие на конкурентноспособна и включваща бизнес общност“, „Интегрирани инвестиции в развитието на човешките ресурси“ и „Интегрирани инвестиции в предлагането на разнообразен туристически продукт“.

1.2 Изменение и допълнение на ИПГВР

Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие изменение на ИПГВР се допуска като допълнение на част II „Стратегия и цели на плана“ и на част III „Управление на реализацията/ прилагането на плана“, в т.ч. и като допълнение на приложенията (Приложение №2 „Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите“ и Приложение №3 „Програма за реализация на зона за въздействие“) на одобрените ИПГВР.

ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020

Основните цели, които ИПГВР поставя, включват:

- Гарантирана достъпност до среда, услуги и възможности за пълноценен и достоен живот
- Ефективно използване на ресурсите, допринасящо за смекчаване и приспособяване към изменението на климата
- Въвеждане на технологични, социални и управленски иновации на градско равнище за създаване на нови възможности
- Насърчаване активността на гражданите и бизнеса за развитие на гражданското общество в Габрово

Към всяка от основните цели са идентифицирани специфични цели.



2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР

2.1 Източници на финансиране

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Габрово е основен документ за развитие на града за периода до 2020 г., който в значителна степен осигурява възможност за финансиране със средства от Оперативните програми и други финансови инструменти. Източниците за финансиране на проектите, определени в ИПГВР на град Габрово са следните:

- Средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за изпълнение на Инвестиционната програма
- Собствени средства за съфинансиране
- Общински бюджет
- Републикански бюджет
- Национални фондове
- Други инвестиционни фондове
- Частни инвеститори
- Дарения

2.1.1 Инвестиционна програма

Привлечените средства по ОПРР 2014-2020 са в изпълнение на Инвестиционната програма на гр. Габрово. На 18 февруари 2016 г. е сключено споразумение за реализация на програмата по процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – инвестиционни програми“ между МРРБ, УО на ОПРР, ГД ПРР и Община Габрово.

Инвестиционната програма на град Габрово представлява средносрочен документ за реализацията на ИПГВР, разработен за финансовата рамка 2014-2020 г., за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие. С програмата се осъществява естествен и логичен преход между одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие, който е основен стратегически документ за развитието на града до 2020 г. и конкретните обекти, които са включени в Инвестиционната програма, за които ще се предостави безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж".

Инвестиционната програма на Община Габрово включва изпълнението на конкретни мерки за осъществяване на местните политики за устойчиво градско развитие и постигане на балансиран растеж на града.

Инвестиционната програма предвижда изпълнението на такива групи дейности, които попадат във всички инвестиционни приоритети на Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. Програмата обхваща интервенции върху градската среда, образователната, социалната и културната инфраструктура, мерки за въвеждане на интегриран градски

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

транспорт и енергийна ефективност. Тяхното изпълнение, в своята съвкупност и посредством използването на координиран и интегриран подход, доведе до решаване на множество икономически, природни и социални проблеми. При разработването на Инвестиционната програма са взети предвид следните фактори: съответствие на включените обекти със заложените в ИПГВР проекти и с други стратегически документи на местно, регионално и национално ниво; проектната готовност за изпълнение на обектите; социалният ефект, спрямо идентифицираните нужди; интегрираност на групите в неравностойно положение; общественото мнение; вече реализирани инвестиции в съответните области; възможността на общинска администрация за ползване на финансови инструменти, предвид заложения размер на съфинансиране; указанията на УО на ОПРР по отношение на обхват и интегрираност, финансови параметри и подбор на обекти. Съобразена с горепосочените фактори, Инвестиционната програма на Община Габрово представлява едно конкретно, цялостното решение на идентифицираните проблеми в градското развитие, носещо висока добавена стойност и дългосрочен ефект. Програмата гарантира фокусиране на финансов ресурс върху съответните ключови за местната общност аспекти, както и целенасоченост на усилията.

Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни обекти, индикативни резервни обекти и допълнителни обекти за изпълнение, които са част от ИПГВР на град Габрово и са разпределени в зоните за въздействие. За осъществяване избора на обекти на интервенция от одобрените от УО на ОПРР обекти в ИПГВР на гр. Габрово, които да бъдат включени в Инвестиционната програма за изпълнение, бе сформирана Работна група. За работата си Работната група изготви доклад, в който бе описан процеса по избор на обектите.

Инвестиционната програма, одобрена от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020, е на обща стойност 31 528 804,73 лв., като безвъзмездната финансова помощ, която Габрово ще получи, е 25 739 640,08 лв. Програмата включва списък с пет основни и пет резервни проектни предложения, които е предвидено да бъдат реализирани до 2023 г. Проектите са в сферата на подобряване на градската среда, образователната, социалната и културната инфраструктура, мерки за въвеждане на интегриран градски транспорт и енергийна ефективност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Габрово за изпълнение на индикативния списък с основните проекти, съгласно Инвестиционната програма, е разпределен по приоритети, както следва:

Тематична цел/ инвестиционен приоритет/ група дейности		Обща индикативна стойност на БФП, в лв.
Тематична цел 4, в т.ч.:	Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори	9 000 000,00

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

<i>Инвестиционен приоритет 4в</i>	Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност , за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор	0,00
<i>Инвестиционен приоритет 4д</i>	Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата	9 000 000,00
Тематична цел 6, в т.ч.:	Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност	7 721 892,00
<i>Инвестиционен приоритет 6е, в т.ч.:</i>	Предприемане на действия за подобряване на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително преструктурираните зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума.	7 721 892,00
Група дейности	Градска среда	7 721 892,00
Група дейности	Зони с потенциал за икономическо развитие	0,00
Тематична цел 9, в т.ч.:	Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация	5 017 748,08
<i>Инвестиционен приоритет 9а, в т.ч.:</i>	Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище	5 017 748,08
Група дейности	Социална инфраструктура	1 300 000,00
Група дейности	Културна инфраструктура	3 717 748,08
Тематична цел 10, в т.ч.:	Инвестиции в образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот	4 000 000,00

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

<i>Инвестиционен приоритет 10а</i>	Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение	4 000 000,00
--	---	--------------

Към отчетния период, изпълнени, приключени и отчетени са:

Проект № BG16RFOP001-1.016-0001 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“. Проектът е от основния списък с обекти към ИП. Стойността по договора възлиза на 11 138 023,59 лв., от които: 6 563 608,20 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 1 158 283,80 лв. – национално съфинансиране и 3 416 131,59 лв. – собствен принос на Община Габрово.

Проект № BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“. Проектът е от основния списък с обекти към ИП. Стойността по договора възлиза на 4 700 352,62 лв., от които: 3 400 000 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 600 000 лв. – национално съфинансиране и 700 352,62 лв. – собствен принос на Община Габрово.

Към края на отчетния период в процес на отчитане е:

Проект – № BG16RFOP001-1.016-0003 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“. Проектът е от основния списък с обекти към ИП. Стойността по договора възлиза на 13 658 027,97 лв., от които: 7 650 000,02 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие; 1 349 999,98 лв. – национално съфинансиране и 4 658 027,97 лв. – собствен принос на Община Габрово.

Към отчетния период в процес на оценка и последващо изпълнение е:

Проект № BG16RFOP001-1.016-0004 "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“. Проектът е от основния списък с обекти към ИП. Стойността по договора възлиза на 6 371 351.83 лв., от които: БФП 3 716 959.79 лв. и 2 654 392.04 лв. – собствен принос на Община Габрово.

Проектът ще бъде приключен в съответствие с подписания договор за БФП до 2023 година.

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**



В Инвестиционната програма на Община Габрово са заложили следните индикатори, съгласно данни от Приложение 1 в ИСУН:

Индикатор	Мерна единица	Междинна цел 2018 г.	Крайна цел 2023 г.
Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради	kWh/годишно	0	73800
Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони	квадратни метри	86 000	150931
Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура	лица	1800	1800
Рехабилитирани жилища в градски райони	жилища	13	13
Население, ползващо подобрените социални услуги	лица	0	0
Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони	квадратни метри	0	11500

- Индикатор „Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради“ се постига с проекти „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ и "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“;
- Индикатор „Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони“ е изпълнен с проекти „Габрово – инвестиции за изграждане на

съвременна градска среда“ и „Развитие на устойчив градски транспорт в град Габрово“;

- Индикатор *„Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура“* е изпълнен с проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“;
- Индикатор *„Рехабилитирани жилища в градски райони“* се очаква да бъде изпълнен към 2023 година.

През отчетния период не е изпълняван проект по инвестиционен приоритет „социална инфраструктура“, група дейности „социална инфраструктура“.

С писмо с № УР-01-01-54 от 02.04.2020г. УО на ОПРР 2014-2020 е уведомен от кмета на община Габрово относно предприетите действия за ефективното реализиране на мерките, свързани с изграждане на социални жилища. Във връзка с това е изготвена и приета от Общински съвет – Габрово Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища, в която са регламентирани условията за ползване на социалните жилища от представители на уязвимите групи. Проведено е обществено обсъждане с представители на потенциалните целеви групи, заинтересованите страни и широката общественост. На присъстващите е представено съдържанието и функцията на предстоящите за реализиране социални жилища, времето и начина на изпълнение, условията за настаняване на бъдещите потребители, предвидени в Наредбата. Въпреки обстоятелствата, се е оказало невъзможно да бъдат преодолени изключително негативните нагласи на присъстващите. Не е постигната широка обществена подкрепа и социален толеранс за изпълнение на предвидените дейности.

С цел запазване и гарантиране на нормалното съжителство, социалния мир и проявяване на адекватно и отговорно към общността отношение, проектното предложение за изграждане на социални жилища в град Габрово не е подадено за оценка.

Това е причината заложените индикатори на инвестиционния приоритет „социална инфраструктура“ за Община Габрово да не бъдат отчитани.

- Индикатор *„Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони“* е изпълнен с проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“.

2.1.2 Други източници

Предвидените източниците за финансиране на включените в ИПГВР проекти са: средства от СФ, КФ, ЕФРР; собствени средства; републикански бюджет; национални програми; други инвестиционни фондове; частни инвеститори; други донори и дарения.

В отчитането на изпълнението на ИПГВР на гр. Габрово са включени проектите, чиято реализация допринася за постигане целите на плана. Според вида на източниците за финансиране те могат да бъдат разделени в следните групи:

- Проекти, залегнали в ИПГВР на гр. Габрово, които са изпълнени и са финансирани и от други оперативни, национални, трансгранични програми, републикански бюджет или със собствен капитал.
- Изпълнени проекти в границите на одобрените зони за въздействие от ИПГВР на град Габрово, които допринасят за постигане на целите на плана, но не са били част от проектите в ИПГВР.
- Изпълнени общоградски проекти в строителните граници на град Габрово, финансирани от други оперативни, национални, трансгранични програми, републикански бюджет или със собствен капитал, които допринасят за постигане на целите на плана, но не са били част от проектите в ИПГВР.

2.2 Индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР

В отчета на изпълнението на ИПГВР на гр. Габрово са представени постигнатите индикатори.

Изпълнените проекти и постигнатите индикатори показват добро изпълнение на интегрирания план, подобрени показатели за интегрирано и устойчиво градско развитие. Анализираният проект имат пълно съответствие със стратегията на ИПГВР, като допринасят за постигането на различните мерки на Плана.

Анализът на системата от индикатори показва, че в голяма степен изискванията за видовете индикатори са спазени. Измерването на степента на изпълнение и ефективност зависят от предварително поставените цели. Изводът, който се налага по отношение на индикаторите е, че липсват базови стойности, които да поставят реална база за постижимостта на изпълнение.

За голяма част от мерките се отчита преизпълнение на финансовите стойности и на реализираните проекти. Това дава основание да се даде положителна оценка относно съотношението между направените разходи и очакваните/постигнатите ползи.

Финансовото изпълнение на проектите, включени в ИПГВР, е **102.5%** от общата стойност на планираните инвестиции, т.е с 2,5% преизпълнение.

Индикаторите за изпълнение на ИПГВР на гр. Габрово са представени по-долу за всяка от зоните.

2.3 Напредък по изпълнение на проектите, заложи в ИПГВР по зони за въздействие

Планираният бюджет на ИПГВР на град Габрово е на стойност 301 943 722 лв.

Реализираният бюджет от изпълнението на ИПГВР на гр. Габрово е на стойност – 309 491 322 лв.

Обектите, изпълнени по проекти в зоните за въздействие през отчетния период на ИПГВР на град Габрово, са:

1. ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР (ЗВ1) ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ/ПРОЕКТИ:

- **Проект ЗВ1 - 1.1: „Жива вода“:** Рехабилитация на мрежите и съоръженията за водоснабдяване и изграждане на разделна канализация за дъждовните и битови води в кварталите, които не са обхванати от Водния цикъл. Рехабилитация на засегнатата улична мрежа. Рехабилитация на водопровод - 16 430 м; Рехабилитация на канал - 335 м.
- **Проект ЗВ1 - 1.2: „Хора и улици“:** Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда - част „Благоустройство на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“; Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинг и тротоари - улици в кв. Трендафил 1 и в кв. Младост. Реконструкция на кръстовище - Консултативна поликлиника, Благоустройство на зелена площ по ул. „Брянска“. Реконструкция на ул. „Дунав“.
Осъществяване на СМР и СН - ул. „Софроний Врачански“; Благоустройство на VI-ти участък. Осъществяване на СМР и СН - Колелото - кв. 91; Колелото-кв. 92 и ул. „Г. Кирков“. Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари - улици в кв. Трендафил 1. Благоустройство на ул. „Младост“ - кв. 45, 48, 50 и 52; Вертикална планировка около нова църква „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ и ул. „Напредък“. Осъществяване на СМР и СН - кръгово кръстовище, кв. Младост. Реконструкция/изграждане на кръгово кръстовище ул. „Д-р Василиади“, ул. „Орловска“ (до Спортна зала).
Изграждане на част от Източна градска улица на гр. Габрово. Провеждане на източна улица и тунел - подходи откъм ул. „Хан Крум“ и ул. „Любен Каравелов“, изграждане и разширяване на съществуващата напречната връзка при ул. "Орловска", северно от сградата на МВР Габрово.
- **Проект ЗВ1 - 1.5: Мостът на Кристо** - Изграждане на мост над р. Янтра за пешеходно и велосипедно движение в участъка на спортна зала "Орловец".
- **Проект ЗВ1 - 2.3: Училище любимо** - Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово - проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" и ОУ "Цанко Дюстабанов", вкл. благоустройство на дворни площи.
- **Проект ЗВ1 - 2.5: Училищният двор** - Благоустройство дворни площи ДГ „Перуника“, база 1 (бул. „Столетов“ №54). Благоустройство дворни площи ДГ

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

„Перуника“, база 2 (ул. „Даскал Алекси“ №4). Благоустрояване дворни площи ДЯ „Славейче“ (кв. Колелото).

- **Проект ЗВ1 - 2.6: Градските градини** - Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда - част - „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“.
Цялостна реконструкция и облагородяване на парк Маркотей.
- **Проект ЗВ1 - 2.7: Спортно Габрово** - Реконструкция спортни игрища ул. „Видима“ (за баскетбол и волейбол).
- **Проект ЗВ1-3.1: Сърцето на квартала** - Благоустройствени мероприятия по реда на ПЧП на терени общинска собственост в зоната - Кампании "Да превърнем сивото в зелено" с участие на живущите: благоустройствени дейности - обособяване на кътове за отдих, ремонти тротоарни настилки, обновяване зелени площи.
- **Проект ЗВ1 - 3.3: Обновяване на жилища** - Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - 37 броя.
- **Проект ЗВ1 - 5.1: Човешка близост** - „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, ул. „Ивайло“ №13.
Преустройство на детска градина в Дневен център за хора с увреждания.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНАТА:

Постигнатият напредък по изпълнение на проекти в зоната е **71%** спрямо планираните стойности.


Планирани средства - 103 876 039 лева.

Реализирани средства - 73 762 771 лева.

Общо за Зоната	Привлечени средства по ОПРР	Собствени средства	Републикански бюджет и нац. програми	Други инв. фондове и частни инвестиции
73 762 771	17 823 853	7 891 887	47 367 756	679 275

Обем (в лева) на изпълнение за Зона с преобладаващ социален характер в ИПГВР.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТТЕ В ЗВ1 - 71 %



Индикатори за резултат в ЗВ1

Зона на въздействие/Проект и	Описание	Индикатори
ЗВ1-1.1 Жива вода	Рехабилитация на мрежите и съоръженията за водоснабдяване и изграждане на разделна канализация за дъжовните и битови води в кварталите, които не са обхванати от Водния цикъл и рехабилитация на засегнатата улична мрежа (вкл. градско обзавеждане, внедряване на енергийно ефективно улично осветление и осигуряване на велосипедно движение и общо достъпна градска среда).	1. рехабилитация водопровод - 16 430 м; 2. рехабилитация канал - 335 м
ЗВ1-1.2 Хора и улици	Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги, велосипедни алеи и тротоари (вкл. градско обзавеждане, внедряване на енергийно ефективно улично осветление и осигуряване на общо достъпна градска среда, чрез преодоляване на специфични бариери по главните градски направления, около ключови обществени пространства и спирките на МОПТ) в зоната:	1. площ на изградени, реконструирани и т.н. технически мрежи - 41 574 кв.м. 2. брой кръгови кръстовища - 3 бр.

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

	1. Реконструкция кръстовище Шиваров мост 2. Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, кръстовища, паркинги и тротоари	
ЗВ1-1.3 Източната улица	Провеждане на Източна улица и тунел	1. изградени обекти - 1 бр. 2. изградена, реконструирана площ - 6 015 кв.м. 3. брой население ползващо се от подобрена градска среда - 69282 бр. /общо за цялата Градска среда/
ЗВ1-1.5 Мостът Кристо	Изграждане на мост над р. Янтра за пешеходно и велосипедно движение.	1. изградени обекти - 1 бр.
ЗВ1-2.3 Училище любимо	Възстановяване на ключови обекти на образователната инфраструктура в Габрово (вкл. ремонт, осъвременяване, внедряване на енергоспестяващи мерки, прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за повторната им употреба и изграждане на достъпна среда и благоустройство на прилежащите пространства) - 3-то ОУ „Цанко Дюстабанов” и 8-мо ОУ „Кирил и Методий”	1. модернизиран образователни институции - 2 бр.; 2. представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура - 111 лица; 3. грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование - 1586 лица

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

ЗВ1-2.5 Училищни ят двор	Приспособяване на дворовете на училищата и на детските градини за дейности на открито в контекста на идеята за средата като третия учител (вкл. прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за повторна употреба, въвеждане на разделно събиране на отпадъците, внедряване на инсталации и провокации към гражданите и обществеността с екологична и социална насоченост)	1. брой благоустроени обекти - 4 бр.
ЗВ1-2.6 Градските градини	Благоустройство и паркоустройство на съществуващи зелени площи за широко обществено ползване в зоната (вкл. изграждане и възстановяване на паркове, градини и улично озеленяване, на детски и спортни площадки и съоръжения за екстремни спортове, градско обзавеждане и малки архитектурни елементи, прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за поддържане елементите на зелената инфраструктура, внедряване на енергоефективно осветление, внедряване на инсталации и провокации към гражданите и обществеността с екологична и социална насоченост и въвеждане на компостирането и разделното събиране на отпадъци)	1. брой изградени или възстановени обекти - 2 бр. 2. площ на изградените или възстановени обекти - 49 976 кв.м.
ЗВ1-2.7 Спортно Габрово	Реконструкция и изграждане на спортна инфраструктура (вкл. прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за поддържане елементите на зелената инфраструктура, внедряване на енергоефективно осветление, внедряване на инсталации и провокации към гражданите и обществеността с екологична и социална насоченост и въвеждане на компостирането и разделното събиране на отпадъци) – Стадион „Васил Априлов“, Спортна зала „Орловец“ и тренировъчен комплекс.	1. брой изградени, реконструирани обекти - 2 бр.
ЗВ1-3.1 Сърцето на квартала	Създаване на достъпни и безконфликтни междублокови пространства - възстановяване и развитие с участието на живущите (вкл. прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за поддържане елементите на зелената инфраструктура, внедряване на енергоефективно осветление, внедряване на инсталации и провокации към гражданите и обществеността с екологична и социална насоченост и въвеждане на компостирането и разделното събиране на отпадъци)	1. брой изградени или възстановени обекти - 22 бр.

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

ЗВ1-3.3 Обновяване на жилища	Обновяване и саниране на жилищните сгради, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ	1. брой обновени или санирани обекти - 37 бр.
ЗВ1-5.1 Човешка близост	Доразвитие на социалните услуги в близост до потребителите.	1. брой предвидени социални услуги - 4бр. 2. обхванато население - 1 704 лица 3. брой обекти - 2 бр.

**2. ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (ЗВ2)
ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ/ПРОЕКТИ:**

- **Проект ЗВ2 - 1.1: Габрово газ** - Изграждане на съоръжение за третиране на утайки към ПСОВ.
Изградена газопрепозна мрежа - 41 305 м, 1239 абоната.
- **Проект ЗВ2 - 1.2: Жива вода** - Рехабилитация на мрежите и съоръженията за водоснабдяване и изграждане на разделна канализация за дъждовните и битови води в кварталите, които не са обхванати от Водния цикъл. Рехабилитация на засегнатата улична мрежа. Рехабилитация на 4200 м водопровод и 180 м канал 2016-2020 в зоната - инвестиция на ВиК ООД; помпени станции и ПСОВ.
- **Проект ЗВ2-1.3: Хора и улици** - Ремонт на ул. „Василка Бенева“ и ул. „Консервна“.
Реконструкция ул. „Индустиална“ (по Закон за насърчаване на инвестициите) - Рехабилитация на улицата в съществуващия участък и изграждане на ново трасе на улицата с всички съпътстващи дейности - настилки, бордюри, тротоари.
- **Проект ЗВ2 - 4.1: Кафяви зони** - Българо-израелска инвестиция за изграждане на нов завод за туби в Габрово "ЛС Тюбс" АД; Ремонт на техническа инфраструктура в Северна индустриална зона.
Изграждане търговският център за строителни материали на „Парос“ ООД в индустриалната зона.
- **Проект ЗВ2 - 4.3: Гъвкав бизнес** - Проекти на бизнеса по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНАТА:

Постигнатият напредък по изпълнение на проекти в зоната е **106.5%**, т.е. с 6.5% преизпълнение спрямо планираните стойности.

Планирани средства – 54 562 105 лева.

Реализирани средства – 58 083 884 лева.

Общо за Зоната	Привлечени средства по ОП	Собствени средства	Републикански бюджет и нац. програми	Други инв. фондове и частни инвестиции
58 083 884	24 872 248	13 740 872	917 748	18 553 016

Обем (в лева) на изпълнение за Зона с потенциал за икономическо развитие в ИПГВР

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗВ2- 106.5%



Индикатори за резултат в ЗВ2

Зона на въздействие/ Проекти	Описание	Индикатори
ЗВ2-1.1 Габрово газ	Изградена газопреносна мрежа	1. площ изградена мрежа - 41 305 м. 2. потребители - 1 239

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

		бр.
ЗВ2-1.2 Жива вода	Рехабилитация на мрежите и съоръженията за водоснабдяване и изграждане на разделна канализация за дъждовните и битови води в кварталите, които не са обхванати от Водния цикъл и рехабилитация на засегнатата улична мрежа (вкл. градско обзавеждане, внедряване на енергийно ефективно улично осветление и осигуряване на велосипедно движение и общо достъпна градска среда).	1.рехабилитиран водопровод - 4 200 м 2.рехабилитиран канал - 180 м
ЗВ2-1.3 Хора и улици	Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги, велосипедни алеи, и тротоари (вкл. градско обзавеждане, внедряване на енергийно ефективно улично осветление и осигуряване на общо достъпна градска среда) в производствената зона	1.реконструирани улици - 3 бр.
ЗВ2-4.1 Кафяви зони	Масштабни частни инвестиции: изграждане на нов завод за туби "ЛС Тюбс" АД; Изграждане търговският център за строителни материали на Парос ООД;	1.изградени обекти - 2 бр.
ЗВ2-4.3 Гъвкав бизнес	Реализирани проекти по ОПИК	1.брой фирми - 21 бр.

3. ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ И ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ (ЗВЗ) ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ/ПРОЕКТИ:

- **Проект ЗВЗ - 1.1: Жива вода** - Рехабилитация на 10500 м водопровод и 210 м канал 2016-2020 в зоната - инвестиция на ВиК ООД; помпени станции и напорни водоеми.
- **Проект ЗВЗ - 1.2: Хора и улици** - Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги, велосипедни алеи и тротоари - улици в ЦГЧ, кв. Баждар, кв. Сирмани, кв. Дядо Дянко и кв. Лисец, бул. "Емануил Манолов", участък от бул. "Васил Априлов" и кръгово кръстовище при Шиваров мост, участъци от ул. "Чардафон"; стръмни участъци и подходи към ключови обществени сгради и пространства.
Рехабилитация на кв. Борово - ул. „Мирни дни“, ул. „Ал.Константинов“, ул. „Факел“, ул. „Студентска“, ул. „Р. Даскалов“ - кв. Бичкиня; ул. „В. Неделчев“ и ул. „Д-р Заменхов“.

Ремонт на ул. „Юрий Венелин“.

Ремонт улична мрежа в зоната - рехабилитация улични настилки.

- **Проект ЗВЗ - 1.4: Енергия наблизо** - Енергийна ефективност и повишаване на ефективността на отоплителните системи на Учебен корпус №1 и Учебен корпус №6 на Техническия университет.
Реализиране на локални инсталации и мрежи за производство и пренос на енергия, вкл. хибридни системи и умни мрежи - в обществени, многофамилни и други жилищни сгради и единици в зоната, индивидуално или в комбинация помежду им и с производствени сгради.
Осъществяване на инвестиционния проект за енергийна ефективност в два корпуса на Технически университет Габрово.
- **Проект ЗВЗ - 2.2: Културните здания** - "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“.
Проект "РИМ Габрово - познание, участие, преживяване - Реализиране на дейности за консервация, реставрация, опазване и преустройство на сградата на РИМ – Габрово и Дечковата къща; Закупуване на оборудване и обзавеждане; Обновяване на оборудването на музейните експозиционни площи.
Проект "Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ - Архитектурни и строителни дейности за създаване на младежкия център; Изграждане на пет младежки пространства.
Частичен ремонт на покривна конструкция на Държавен куклен театър - Габрово.
- **Проект ЗВЗ - 2.6: Училищният двор** - Приспособяване на дворовете на училищата и на детските градини за дейности на открито в контекста на идеята за средата като третия учител.
Благоустрояване дворни площи в ДГ „Мечо Пух“. Реновирани дворни площи - настилки, детски съоръжения.
Благоустрояване дворни площи в ДГ „Дъга“. Реновирани дворни площи - настилки, детски съоръжения.
- **Проект ЗВЗ - 2.8: Спортно Габрово** - Реконструкция и изграждане на спортна инфраструктура.
Изграждане на игрище в парк Маркотей; игрище на ул. „Дунав“.
Закрита лекоатлетическа писта в спортен комплекс „Христо Ботев“.
Енергийна ефективност в спортен комплекс „Христо Ботев“.
Подмяна изкуствена тревна настилка игрище спортен комплекс „Христо Ботев“ - 4515 м², финансирано от ММС.
Доставка и монтаж седалки за 800 места и навес - трибуна за 60 д. - спортен комплекс „Христо Ботев“.

Ремонтни дейности в „Зала хандбал и тежка атлетика в спортен комплекс „Христо Ботев“, Енергоспестяващи мерки, подмяна ОВК, ЕЛ инсталации, финансирани от ММС.

„Преустройство подпокривно пространство спортно хале в спортен комплекс „Христо Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове, гр. Габрово - Всички СМР, свързани с преустройството - настилки, облицовки, ЕЛ. ВиК, ОВК инсталации, финансиран по Проект „Красива България“ 2020 г.

- **Проект ЗВЗ - 3.1: Сърцето на квартала** - Създаване на достъпни и безконфликтни междублокови пространства - възстановяване и развитие с участието на живущите.
Междублокови пространства в кв. Бичкинята - бул. „Столетов“ № 20-36; 66-74; 84-88.
Благоустройствени мероприятия по реда на ПЧП на терени общинска собственост в зоната. Кампании "Да превърнем сивото в зелено" с участие на живущите: благоустройствени дейности - обособяване на кътове за отдих, ремонти тротоарни настилки, обновяване зелени площи.
- **Проект ЗВЗ - 4.2: Гъвкав бизнес** - Проект на „Сиентиа“ АД - в областта на информационните технологии – разработка на софтуер, софтуерно инженерство, консултантски услуги и създаване на иновативни софтуерни продукти, пилотни проекти в областта на автоматиката и роботиката, както и други високотехнологични дейности, в партньорство с учебни заведения и партньорски дружества.
- **Проект ЗВЗ - 4.4: Дисперсен техпарк** - Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии". Създаване на дисперсен технологичен парк – гъвкави пространства за развойна дейност, логистика, работни места за МСП, представителни места за срещи и конференции. Обособени четири лабораторни комплекса в Техническия университет, с измервателни уреди и технологично обзавеждане. Техниката ще се ползва за научно-приложни изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии, както и за обучение на студенти и докторанти. Лабораториите ще са достъпни и за бизнес организациите, като се предвижда част от тях да бъдат акредитирани. Въведени мерки за енергийна ефективност чрез фотоволтаични и соларни панели, монтирани са термopомпени и климатични системи в Технически университет.
- **Проект ЗВЗ - 5.1: Човешка близост** - Доразвитие на социалните услуги в близост до потребителите Проект "Подкрепа за независим живот за възрастни и лица с увреждания".

Предоставяне на услугите личен и социален асистент. Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“. Предоставяне на механизма „Лична помощ“.

Проект "Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово", Компонент 2 - в рамките на проекта се предоставя иновативна здравно-социална услуга патронажна грижа. Услугата се предоставя в домовете на потребителите.

Проект "Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово" - Компонент 3 - В рамките на проекта се предоставят услуги в подкрепа на нуждаещи се лица и семейства в условията на епидемична обстановка.

Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016-2019 г.“.

Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Габрово“.

Услуга, предоставена от Община Габрово „Обществена трапезария“.

- **Проект ЗВЗ - 5.2: Вълшебно детство** - Възстановяване и изграждане на ключови обекти на социалната инфраструктура в Габрово.

Проект "Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца" - извършен ремонт и преустройство на помещения в сграда общинска собственост на ул. „Ивайло“ № 13 с цел пребазиране на социалната услуга Център за обществена подкрепа.

Проект "Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства" - по проекта са разкрити четири нови социални услуги за деца и младежи с увреждания.

Извършени ремонтни дейности в сграда общинска собственост - бивша детска градина на бул. „Трети март“ № 5 с цел пребазиране на социалната услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания.

Проект "Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца" - проведени обществени поръчки за проектиране, СМР и доставка на оборудване.

- **Проект ЗВЗ-5.3: Дом за всички** - Изграждане на нов или обновяване на остарял жилищен фонд за осигуряване на достъп до социални жилища.

Проект „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“ - Изграждане на инфраструктура, която да създаде условия за подобро социално приобщаване на възрастни и хора с увреждания.

Дом за възрастни хора.

- **Проект ЗВЗ-5.4: Здрава общност** - "Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда на ДКЦ 1 Габрово ЕООД – първа база". Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна среда, вкл. благоустрояване на приемни пространства в сградата на ДКЦ-1 Габрово-първа база.

Специализирано медицинско заведение МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Габрово, оборудвано със съвременна техника за диагностика и лечение.

- **Проект ЗВЗ-6.1: Много лица** - Създаване на Градска мрежа за развитие на туризъм (туристически информационен център) и оценка на съществуващия културен календар за обогатяване на активностите, част от Многоликото Габрово.
Устойчивост по проект „Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево“ Включва: Участия в туристически изложения, публикации в местни и чуждестранни издания, онлайн реклама и преиздаване на рекламни материали.
Програма за развитие на туризма - Регионален маркетинг ; Подкрепа при осъществяване на туристически събития; Поддръжка на съществуващите туристически пътеки и съпътстваща инфраструктура; Реализиране на международни партньорства и участие в международни организации.

- **Проект ЗВЗ-6.3: Паметта на мястото** - Обновяване на остарял сграден фонд с висока културна стойност в ЦГЧ - АА „Шести участък“ и „Житен пазар“.
Проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ с акроним CINEMA - обновяването на централните градските райони, използвайки потенциала на творческите индустрии. Община Габрово работи за създаване на благоприятна среда за развитие на търговията на дребно и малкия бизнес в квартал „Шести участък“ – пилотна локация по проекта. За разработването и обогатяването на района с нови търговски дейности и творчески инициативи се търси помощта на креативните индустрии.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНАТА:

Постигнатият напредък по изпълнение на проекти в зоната е **48%** спрямо планираните стойности.


Планирани средства – 105 885 578 лева.

Реализирани средства – 51 150 407 лева.

Общо за Зоната	Привлечени средства по ОП	Собствени средства	Републикански бюджет и нац. програми	Други инв. фондове и частни инвестиции
51 150 407	15 681 992	4 057 521	11 481 889	19 929 005

Обем (в лева) на изпълнение за Зона с публични функции и висока обществена значимост в ИПГВР

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТТЕ В ЗВЗ – 48%



Индикатори за резултат в ЗВЗ

Зона на въздействие/П проекти	Описание	Индикатори
ЗВЗ-1.1 Жива вода	Рехабилитация на мрежите и съоръженията за водоснабдяване и изграждане на разделна канализация за дъжовните и битови води в кварталите, които не са обхванати от Водния цикъл и рехабилитация на засегнатата улична мрежа (вкл. градско обзавеждане, внедряване на енергийно ефективно улично осветление и осигуряване на велосипедно движение и общо достъпна градска среда).	1.рехабилитация водопровод - 10 500 м; 2.рехабилитация канал - 210 м
ЗВЗ-1.2 Хора и улици	Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги, велосипедни алеи и тротоари (вкл. градско обзавеждане, внедряване на енергийно ефективно улично осветление и осигуряване на общо достъпна градска среда, чрез преодоляване на специфични бариери по главните градски направления, около ключови обществени пространства и спирките на МОПТ) в зоната.	1.площ на изградени, реконструирани улици - 40 500 кв.м. 2.рехабилитирани улици - 15 броя

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

ЗВЗ-1.4 Енергия на близо	Реализиране на локални инсталации и мрежи за производство и пренос на енергия (вкл. хибридни системи и умни мрежи) - ТУ	1.брой сгради - 2 броя
ЗВЗ-2.2 Културните здания	Възстановяване на ключови обекти на културната инфраструктура в Габрово (вкл. ремонт, осъвременяване, внедряване на енергоспестяващи мерки, прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за повторната им употреба и изграждане на достъпна среда и благоустройство на прилежащите пространства) - Дом на културата "Емануил Манолов", Летния театър, Държавен куклен театър „Рачо и Дешка“, РИМ Габрово	1.брой възстановени обекти - 4 броя 2.брой обекти с енергоспестяващи мерки - 3 броя ; 4.площ на възстановени обекти - 17 487 кв.м.
ЗВЗ-2.6 Училищният двор	Приспособяване на дворовете на училищата и на детските градини за дейности на открито в контекста на идеята за средата като третия учител (вкл. прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за повторна употреба, въвеждане на разделно събиране на отпадъците, внедряване на инсталации и провокации към гражданите и обществеността с екологична и социална насоченост)	1.брой благоустроени обекти - 2 броя
ЗВЗ-2.8 Спортно Габрово	Реконструкция и изграждане на спортна инфраструктура (вкл. прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за поддържане елементите на зелената инфраструктура, внедряване на енергоефективно осветление, внедряване на инсталации и провокации към гражданите и обществеността с екологична и социална насоченост и въвеждане на компостирането и разделното събиране на отпадъци) – Многофункционален спортен комплекс „Христо Ботев“, Воден парк „Маркотей“ и екстремн парк „Дядо Дянко“.	1.брой изградени, реконструирани и др. Обекти - 7 броя 2.площ на изградените, реконструирани и др. обекти - 9 462 кв.м.
ЗВЗ-3.1 Сърцето на квартала	Създаване на достъпни и безконфликтни междублокови пространства - възстановяване и развитие с участието на живущите (вкл. прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за поддържане елементите на зелената инфраструктура, внедряване на енергоефективно осветление, внедряване на инсталации и провокации към гражданите и	1.брой изградени или възстановени обекти - 6 броя 2.брой на изградените или възстановени междублокови п-ва - 3бр.

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

	обществеността с екологична и социална насоченост и въвеждане на компостирането и разделното събиране на отпадъци)	3.брой на изградените или възстановени междублокови п-ва ПЧП - 20 бр.
ЗВЗ-4.2 Гъвкав бизнес	Проект на „Сиентиа” АД - в областта на информационните технологии	1. изградени обекти – 1 бр.
ЗВЗ-4.4 Дисперсен техпарк	Създаване на дисперсен технологичен парк – гъвкави пространства за развойна дейност, логистика, работни места за МСП, представителни места за срещи и конференции.	1.лабораторни комплекса в ТУ - 4 бр.
ЗВЗ-5.1 Човешка близост	Доразвитие на социалните услуги в близост до потребителите.	1.брой предоставени социални услуги - 6 бр.
ЗВЗ-5.2 Вълшебно детство	Възстановяване на ключови обекти на социалната инфраструктура в Габрово (вкл. преустройство, изграждане на достъпна среда, внедряване на енергоспестяващи мерки, адаптиране за използване на ВЕИ и/или микро ко-генерация на обществена сграда) - Общински център за работа с деца „Радион Умников” и Преобразуване на 7-о ОУ „Никола Войновски“ в Помощно училище.	1.брой възстановени обекти - 3 бр. 2.брой нови социални услуги - 4 бр.
ЗВЗ-5.3 Дом за всички	Изграждане на нов или обновяване на остарял жилищен фонд за осигуряване на достъп до социални жилища.	1.брой обектите - 2 бр.
ЗВЗ-5.4 Здрава общност	Възстановяване на ключови обществени сгради и пространства (вкл. преустройство, ремонт, осъвременяване, обзавеждане и оборудване, изграждане на достъпна среда, внедряване на енергоспестяващи мерки, адаптиране за използване на ВЕИ и/или микро ко-генерация, прилагане на иновативни решения за събиране и използване на дъждовните води за повторната им употреба и въвеждане на разделно събиране на отпадъците, реконструкция и благоустройство) – ключови държавни обекти на здравеопазването и социалните услуги; МБАЛ "Свети Иван Рилски Габрово	1.брой възстановени обекти - 1 бр. 2.брой обекти с енергоспестяващи мерки - 1 бр. 3.изградени нови обекти -1 бр.
ЗВЗ-6.1	Създаване на Градска мрежа за развитие на туризъм (туристически информационен център) и оценка на	1.програма за развитие на

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

Много лица	съществуващия културен календар за обогатяване на активностите, част от Разноликото Габрово" (предлагане на „бавния“ стил на живот, индустриалната археология, екстремните спортове и др. като едни от „лицата“ на града).	туризма - 1 бр.
ЗВЗ-6.3 Паметта на мястото	Обновяване на остарял сграден фонд с висока културна стойност в ЦГЧ - обновяване на централните градските райони, създаване на благоприятна среда за развитие на търговията на дребно и малкия бизнес в квартал „Шести участък“. Проучване на специфичните потребности.	1.брой обекти - 1 бр.

4. ПРОЕКТИ С ОБЩОГРАДСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (X) ВКЛЮЧВАТ СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ/ПРОЕКТИ:

- **Проект X - 7.1: Мобилен град** - доставка на нов подвижен състав/електробуси и автобуси на природен газ/ и зарядни станции; Информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в градския транспорт; Подобряване организацията на движение на 5 кръстовища: Подмяна на светофарни уредби; Преустройство на автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“, намираща се на ул. „Юрий Венелин“; Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлезии; Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“.
- **Проект X - 8.1: Зелен град** - Дейности по поддръжка на градската среда, чрез система от иновативни решения за: събиране и използване на дъждовните води; поддръжка елементите на зелената инфраструктура, почистване на улиците и площадите; внедряване на ВЕИ; намаляване на водния, въглеродния и общия екологичен отпечатък.
Реконструкция улично озеленяване ул. "Ивайло" и ул. "Александър Стамболийски"; цялостна реконструкция на градината на Шиваров мост; цялостна реконструкция на зелената площ на изхода за гр. София; реконструкция на зелени площи пред бл. "Здравец"; частична реконструкция на зелени площи в кв. Младост; изграждане на първата в града площадка за свободно разхождане на домашни любимци; рекултивация на зелени площи около новоизградената църква "Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских"; частична реконструкция на зелени площи в кв. Трендафил I; изграждане на поливни системи в паркове, градини и други обществени зелени площи.
Проект "Цветен град" - създаване на Общинско звено "Озеленяване"; паспортизация на растителността и слоеве в ГИС на Община Габрово (зона 1 -"Реконструкция на градината при Шиваров мост и ската с паметника на

Капитан дядо Никола, с граници ул. „Гимназиална“, ул. „Капитан Дядо Никола“ и Шиваров мост, гр.Габрово“; зона 2 - "Реконструкция на градината до ПГТМД (Текстилен техникум) на ул. "Брянска"; зона 3 - "Реконструкция на алпинеум и водна площ в градината до Драматичен театър „Рачо Стоянов“, гр.Габрово").

Нов проект: Проектиране и внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на Системата за осветление на гр. Габрово и осъществяване на авторски надзор.

- **Проект X-8.2: Метаболизъм на града** - Създаване на: „Лаборатория“ за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци; инсталации за компостиране, разделно събиране и оползотворяване на биологично разградими битови отпадъци; хранителна банка.

Проект „Изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци“ - гр. Габрово - изграждане на регионално депо, довеждаща техническа инфраструктура и достъп до изградените съоръжения, сепарираща и компостираща инсталация, доставка на машини и съоръжения.

Проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“- В проекта са включени дейности за намаляване на количеството депонирани отпадъци и такива, които ще спомогнат за увеличаване дела на рециклираните отпадъци. Ще бъдат изградени площадки с подземни съоръжения за събиране на битов отпадък. Съоръженията за събиране на отпадък ще бъдат оборудвани със сензори, които ще предават данни в реално време към внедрената ГИС система на общината, която ще осигури обработката, анализа и визуализацията им. Предвижда се обособяване на 4 зони със споделени компостери. За увеличаване дела на висококачественото рециклиране на отпадъци ще бъде монтирана вендинг система.

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово - изградени са 120 км ВиК мрежи в града, ремонтирани 5 помпени станции, а двете пречиствателни станции – за питейни и отпадъчни води, са напълно реконструирани; над 100 улица в града са цялостно преасфалтирани.

- **Проект X - 9.1: Габрово ГИС** - Поддръжка на ГИС платформа за управление и наблюдение на ИПГВР на град Габрово.

Актуализация и инсталация на наличните софтуерни лицензи през 2014 г.

Лицензи: Сървърен ГИС софтуер за мрежови анализи ; Сървърен ГИС софтуер за тримерни анализи; Настолен ГИС софтуер за мрежови анализи ; Настолен ГИС софтуер за тримерни анализи - Проект "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово", 2015 г.

Закупен нов сървър през 2017 г.

Проект „WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности“, 2018 г.- инициативата подкрепя предоставянето на безплатен Wi-Fi достъп на обществени места на открито или на закрито (помещения на

публичната администрация, училища, библиотеки, здравни центрове, музеи, обществени паркове, площади и др.).

- **Проект X - 9.2: Идеи и връзки** - Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово за периода 2015-2018 г.“ - Експертно осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово; Материално обезпечаване функционирането на ОИЦ – Габрово; Разработване и разпространение на информационни материали; Организиране, провеждане и участие в информационни събития и работа с медии.
Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2019-2021 г.“ - Експертно осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово; Материално обезпечаване функционирането на ОИЦ – Габрово; Разработване и разпространение на информационни материали; Организиране, провеждане и участие в информационни събития и работа с медии.
- **Проект X - 10.1: Стабилни основи** - мониторинг и укрепване на свлачищата чрез комплексни мерки.
Почистване от наноси на 10500 м от речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка, на територията на гр. Габрово.
Почистване на 8000 м от речните корита и дерета на територията на общината от наноси, тиня и растителност.
- **Проект X-10.2: Спокойни води** - Превенция на риска от наводнения чрез мерки, щадящи биологичните коридори: - укрепване на бреговете и „отваряне“ на реката към града чрез запазване и благоустрояване на зелените коридори по поречието на реките.
Укрепвания на улици в града 2017- 2019 г., финансирани от Междуправителствена комисия по възстановяване и подпомагане (МКВП) към МС, общо 9 броя: ул. Мир, ул. Ал.Керков, ул. Черни Лом, ул. Орлово гнездо, ул. Негенска, ул. Самара, ул. Т.Иванов, ул. Илевска и ул. Орловска. - Проектите са свързани с изграждане на подпорни стени за укрепване на улици с аварирани прилежащи скатове или с аварирани прилежащи брегове на реки и дерета. В резултат на укрепителните дейности се възстановява пълният габарит на улиците и те стават безопасно проходими.
Проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“, гр. Габрово“.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ С ОБЩОГРАДСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

Постигнатият напредък по изпълнение на проекти в зоната е 336 % , т.е. с 236 % преизпълнение спрямо планираните стойности.

Планирани средства – 37 620 000 лева.

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

Реализирани средства – 126 494 260 лева.

Общо за Зоната	Привлечени средства по ОП	Собствени средства	Републикански бюджет и нац. програми	Други инв. фондове и частни инвестиции
126 494 260	80 329 134	27 100 676	18 497 424	567 026

Обем (в лева) на изпълнение за Зона с общоградско въздействие в ИПГВР.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩОГРАДСКИ ПРОЕКТИ – 336%



Индикатори за резултат в ЗВХ

Зона на въздействие/ Проекти	Описание	Индикатори
Х-7.1 Мобилен град	Реализиране на физически и организационни мерки, подкрепящи устойчивата градска мобилност, вкл. оптимизиране на МОПТ /маршрути , подвижен състав, информационна система и управление/ и създаване на условия за интермодалност.	1.подменен подвижен състав - 14 автобуса 2.брой модернизирани спирки - 104 бр. 3.подобрана организация на движението

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

		кръстовища - 5 бр. 4.брой реконструирани и изградени обекти - 4 бр. 5.намаляване емисиите на парникови газове до 2041 г. - 22 942. 6.пътувания с обществен градски транспорт по нови или подобрени линии на обществения транспорт - 615 783 7.обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт - 96 км.
X-8.1 Зелен град	Дейностите по поддръжка на градската среда, чрез система от иновативни решения за: събиране и използване на дъждовните води; поддържане елементите на зелената инфраструктура; почистване на улиците и площадите; внедряване на ВЕИ; за намаляване на водния, въглеродния и общия екологичен отпечатък. Проектиране и внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на Системата за осветление на гр. Габрово и осъществяване на авторски надзор	1.брой реконструирани обекти - 10 бр. 2.реконструирана зелена площ - 25 дка 3.брой изградени поливни системи - 8 бр. 4.площ поливни системи - 41 дка 5.изградена площадка за домашни любимци - 1бр. 6.Икономия на енергия – 1 705 670 kWh 7.Спестени емисии въглероден двуокис – 1 519,752 т/г
X-8.2 Метаболизма на града	Подобряване на „метаболизма“ на града, чрез: създаване на „лаборатория“ за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци; създаване на инсталации за компостиране, разделно събиране и	1.изградено депо за отпадъци - 1 бр. 2.реализирани кампании /в процес

**ФИНАЛЕН ДОКЛАД – ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) – ГР. ГАБРОВО, 2014 - 2020**

	оползотворяване на биологично разградими други битови отпадъци; създаване на хранителна банка и оползотворяване на излишъците.	на изпълнение/ 3.количества предотвратен депониран отпадък /пректа е в процес на изпълнение/ 4.лица обхванати от демонстрационните мерки /в процес на изпълнение/ 5. изградени 120 км ВиК мрежи в града 6. ремонтирани 5 помпени станции 7. Реконструирани 2 бр.пречиствателни станции – за питейни и отпадъчни води 8.Преасфалтирани над 100 улица
Х-9.1 Габрово ГИС	Доразвитие и поддържане ГИС на Община Габрово с платформа за управление и наблюдение на градското възстановяване и развитие	1.брой актуализация на лицензи -- 2 бр. 2.брой лицензи - 4 бр. 3.предоставянето на безплатен Wi-Fi достъп 35 910 кв.м
Х-9.2 Идеи и връзки	Създаване на Център и разширяване на мрежата на Координационно звено за иновативно бизнес и социално развитие, чрез посредничество за професионална реализация, предприемачество и изграждане на партньорства и дългосрочно утвърждаване на Центъра и мрежата като двигател на устойчива местна и бизнес общност в Габрово, чрез подкрепа на социалното предприемачество и приложните иновации	1.функциониране на ОИЦ
Х-10.1 Стабилни основи	Мониторинг и укрепване на свлачищата чрез комплексни мерки.	1.почистване на речни корита -- 18 500 м.
Х-10.2 Спокойни	Превенция на риска от наводнения чрез мерки, щадящи биологичните коридори - укрепване на бреговете и „отваряне“ на реката към града чрез запазване и	1.брой укрепени на улици -- 9 бр. 2.брой язовири с

води	благоустрояване на зелените коридори по поречието на реките в зоните за въздействие.	подобро техническо състояние - 1 бр. 3.брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения - 53 063
-------------	--	---

3 ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР

Със систематизирането на информацията за изпълнение на ИПГВР Габрово са идентифицираните проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на някои от заложените проекти в ИПГВР. В проблемните области причините са комплексни и включват съчетанието от няколко компонента.

Причините за неизпълнението на проектите, които са включени в ИПГВР, могат да бъдат обобщени в следните основни групи причини:

- Липса на условия за реализация на проектите - липса на подходящи сгради/терен; изострена социална нетърпимост и липса на обществена подкрепа; проблеми със собствеността и отчуждавания; проблеми със статута на обектите;
- Финансови ограничения - липса на финансиране; недостиг на общински средства; заемно финансиране; друго финансиране (частни инвестиции);
- Планираният по-голям обхват на зоните на въздействие е предизвикателство за постигане целите на плана;
- Липса на проектна готовност;
- Занижен интерес от страна на потенциални партньори за реализация на съвместни проекти;
- Въпреки преизпълнението спрямо заложения бюджет, остава висок процентът на нереализирани проекти, включени в зоните за въздействие на ИПГВР. В тази връзка се отчита зависимостта от външно финансиране и съответно необходимостта от привличане на частен ресурс и реализиране на публично-частни партньорства.

4 ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД

Основни изводи от изпълнението на ИПГВР:

ИПГВР на гр. Габрово е разработен за периода от 2014 г. до 2020 г., но с период на отчитане на индикаторите до 2023 г. С него са определени средносрочните цели и приоритети за развитие на града, при отчитане на специфичните му характеристики и потенциал. Паралелно са взети предвид и стратегическите насоки за развитие на град Габрово, съдържащи се в Общинския план за развитие.

ИПГВР на гр. Габрово отразява общия европейски контекст на политиката за полицентрично управление и концентриране на помощта за развитие на градовете като двигатели за устойчивото развитие на регионите. Стратегическите цели на тази политика са насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториални неравновесия и подобряване на жизнения стандарт.

ИПГВР на гр. Габрово е разработен в условията на откритост и партньорство между администрацията на общината, местните представителства на централната власт, заинтересованите страни: представители на бизнеса, структурите на гражданското общество и местната общност като цяло.

Всички изпълнени проекти отговарят на критериите за допустимост, посочени в Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско развитие:

- Реализирани са на територията на град Габрово;
- Допринасят за подобряване на функционалните връзки и пространствените връзки, в социален, икономически и териториален контекст на града с неговата периферия (зона на влияние).
- Съответстват на Общинския план за развитие на град Габрово 2014-2020 г.

Препоръки за следващия програмен период:

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО), определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Плановите за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г. съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР).

ПИРО, като част от системата от стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.

ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

ПИРО се разработва за 7 –годишен период на действие, който съвпада с периода на действие на Интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическият район. Плановият период обхваща 2021 – 2027г.

Могат да бъдат направени следните препоръки за следващия програмен период:

- При определяне на бъдещи проекти, с приоритет да бъдат проектите в напреднал етап на проектна готовност;
- Да се прецизира системата от индикатори на ПИРО 2021-2027, като се обърне внимание на измерването и базовите стойности;
- Да се обърне внимание на възможностите за реализиране на проектни идеи чрез изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор;
- Да се приложи ефективна система за управление, наблюдение и оценка, като отчитането да се извършва ежегодно.
- Да има възможност за актуализация на стратегическия документ, съобразен с мерките, дейностите, проектите, източниците на финансиране.

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Актуализирана матрица към финален доклад-отчет 2020

[illegible]

Проекти и дейности	Описание към подпрограмите операции на съгласителната ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месец)	Процедур и по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в хил. лв.)										Забележка
					В т.ч.										
					Общо за проекта	Други средства от СО, КФ, ЕБРР	Собствени средства за финансиране	Инициално собствени средства	Републикански или бюджет	Национални програми	Други инвеститорни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
13	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дейност 381-2.1.3. Проучване на специфичните потребности (анализ на потребностите и търсене на правни и финансово-икономически анализи на бизнес модел, въз основа на финансови инструменти), устройство, техническа подготовка и съставяне на инвестиционен проект, подготовка на бизнес план и на маркетингов стратегически план за действие за общинския пазар въз основа на публично-частно партньорство (ПЧП)	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 381-2.1.4. Привличане на партньори, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 381-2.1.5. Осъществяване и строителен надзор на инвестиционния проект	ОПРР 1.2 **				0	0	0								
Надзор се в структурните единици: № 14 „Долково-Радичава-Шиярова мост“ *															
Дейност 381-2.1.6. Провеждане на огледа на действа, част от административна процедура за общинския пазар	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 381-2.1.7. Информация и публичност на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 381-2.1.8. Одит на проекта	ОПРР 1.4 **	Различна ***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проект 381-2.2: Културни и обществени дейности *															
Въвеждане на съвременна инфраструктура и изграждане на нови ключови обекти на културната инфраструктура в Габрово	ОПРР 1.4				0	0	0								
Дейност 381-2.2.1. Организация и управление на проекта	ОПРР 1.4				0	0	0								
Дейност 381-2.2.2. Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПРР 1.4				0	0	0								
Дейност 381-2.2.3. Проучване на специфичните потребности (анализ на потребностите и търсене на правни и финансово-икономически анализи на бизнес модел, въз основа на финансови инструменти), техническа подготовка и съставяне на инвестиционна програма, подготовка на културна стратегия и програма за управление на културни дейности въз основа на ПЧП. Проучване на специфичните потребности на публичните институции, техническа подготовка и съставяне на инвест. програма	ОПРР 1.4				0	0	0								
Дейност 381-2.2.4. Привличане на партньори, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП	ОПРР 1.4				0	0	0								
Дейност 381-2.2.5. Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма															
Обекти в структурните единици: № 5 "Колелото" (Дом на хумора и сатирата, бившата Професионална гимназия по текстил и моден дизайн –превръщането ѝ в дизайн център, Международна академия за дизайн и част от мрежата обекти съставляващи Международен резидент център).															
№ 13 "Птица нива - Градина" (Планетариум и астрономически обсерватория, Бивш Пилотски и Младенки дом - част от мрежата обекти съставляващи Международен резидент център). № 30 "Срощав" (Нова Център за модерна изкуства) *	ОПРР 1.4 + ** ОПРР 1.1 ***				0	0	0								
Приоритетни обекти – сградата на Дом на хумора и сатирата и терен с откритие за нов център за модерна изкуства (100 % от инвестициите по дейността предадени за финансиране чрез ОПРР 1.4).															
Въвеждане на съвременна инфраструктура и изграждане на нови ключови обекти на културната инфраструктура. ОД МРР и РД ПЗН и др.															
Дейност 381-2.2.6. Провеждане на пилотна фаза от програмата за управление на културните дейности	ОПРР 1.4 + **				0	0	0								
Дейност 381-2.2.7. Информация и публичност на проекта	ОПРР 2.2 + ** ОПРР 2.3 *** ОПРР 1.4				0	0	0								
Дейност 381-2.2.8. Одит на проекта	ОПРР 1.4				0	0	0								
Проект 381-2.3: Училище любимо * - Проект Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово	ОПРР	приключил	30		4 700 353	3 400 000	700 353	0	600 000	0	0	0	0	0	
Въвеждане на ключови обекти на образователната инфраструктура в Габрово															
Дейност 381-2.3.1. Организация и управление на проекта	ОПРР		30		77 550	0	77 550								

Проекти и дейности	Описание към подпрограмите и операции на съгласната ОП	Проектна готовност (мгд на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура и по ЗОП (мгд)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)										Забележка	
					В т.ч.											
					Общо за проекта	Други средства от СФ, МР, ЕФРР	Собствени средства за финансиране	Изпълно собствени средства	Републикански или бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения		
34	Дейност 381-2.3.2: „Изпълнение на инженеринг“ - проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпни сгради в сградата на ОУ „Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цяло Дъстобавие“, вкл. благоустройство на дворови площи и осигуряване на авторски надзор	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ОПРР	26		4 602 643	3 400 000	602 643	602 643	600 000							* Подобен обхват е посочен в схема „Проекти в Зона с преобладаващ социален характер на ИТБВГ град Габрово“. Строителство, реконструкция и ремонт на образователни институции; Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; Въвеждане в експлоатация на енергийна ефективност; Въвеждане в експлоатация на инсталации за оптимизиране на енергийните разходи за хора с увисвания 100% от инвеститорите (включително по дейността); ***
		ОПРР			18 840	0	18 840									
		ОПРР	30		1 320	0	1 320									* Сградите с различна степен на проектна готовност, вкл. осигуряване за енергийна ефективност
		ОПРР 2	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ОПРР 2	различна *													
		ОПРР 2				0	0	0								
		ОПРР 2				0	0	0								
		ОПРР 2 *				0	0	0								* Осигуряване за енергийна ефективност и конструктивни осигурявания на сградите
		ОПРР 2 **				0	0	0								* Подобен обхват е посочен в схема „Проекти в Зона с преобладаващ социален характер на ИТБВГ град Габрово“. Строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на държавни образователни институции; Въвеждане на мерки за енергийна ефективност; Въвеждане на инсталации/съоръжения за оптимизиране на енергийните разходи на енергийни източници; Подобрение на достъпа за хора с увисвания до горосъздавателите сгради
		ОПРР 2				0	0	0								
		ОПРР 2				0	0	0								
		ОПРР 2				1 171 590	0	311 050	640 540	0	220 000	0	0	0	0	0
		ОПРР 2														
		ОПРР 2	приключил			382 540			382 540							
		ОПРР 2	приключил			227 545		127 545		100 000						
		ОПРР 2	приключил			258 000		258 000								
		ОПРР 2	приключил			303 505		183 505		120 000						
		ОПРР 2	приключил			5 782 229	3 292 773	2 047 940	0	441 515	0	0	0	0	0	0
		ОПРР 2	приключил			37 335	0	37 335								
		ОПРР 2	приключил			4 021 739	2 067 104	1 513 119	441 516							
		ОПРР 2	приключил			6 683	354	6 683								
		ОПРР 2	приключил			1 225 669	490 249	1 225 669								
		ОПРР 2	приключил			166 315	0	166 315	0	0	0	0	0	0	0	0
		ОПРР 2	приключил			166 315	0	166 315	166 315							
		ОПРР 2	приключил			39 006 886	0	0	29 000	0	38 977 886	0	0	0	0	0

Проекти и дейности	Описание към подпрограмите и по ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура и по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в жкл. лв.)										Забележка
					В %:										
					Общо за проекта	Други средства от СФ, МР, ЕФР	Собствени средства за съфинансир ане	Иницило собствени средства	Републиканс ки бюджет	Национални програми	Други инвестицион ни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проект 381-3.1: Създаване на квартал *	Създаване на достъпни и безбарьерни междублокови пространства - възстановяване и развитие с участие на жилищите				29 000	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	* Проект с приоритетен област; ** Като част от ИИПР в областта на кварталите Трендифил 1 и 2
Дейност 381-3.1.1: Благоустроителни мероприятия по реда на ПЧП на терени общинска собственост в зоната - Кампания "Да превърнем своето в жилище" с участие на жилищите: благоустроителни дейности - обособяване на клъста за отпус, ремонт трот-настилки, обособяване зелени площи.		приключил			29 000			29 000							
Проект 381-3.2: Поддръжка на общността *	Поддръжка и развитие на локалните и кварталните центрове за общински практики и неформално обучение в зоната и внедряване на инсталации и провадки към гражданите и обществността с екологична и социална насоченост				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* Примерен проект
Дейност 381-3.2.1: Организация и управление на проекта					0	0	0								
Дейност 381-3.2.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство					0	0	0								
Дейност 381-3.2.3: Проучване на специфичните потребности (анализа на нагласите към общински практики за активно включване), техническа подготовка на инвестиционна програма и подготовка на пилотна програма за установяване и развитие на общински практики за активно включване въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП)					0	0	0								* Поддръжка за доброволчеството и местни социални дейности;
Дейност 381-3.2.4: Привличане на партньори, провеждане на промоции и осклане на донатори за ПЧП					0	0	0								* Поддръжка за доброволчеството и местни социални дейности;
Дейност 381-3.2.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма															* Примерен проект в посочен в смята „Проекти в Зона с преобладаващ социален характер на ИИПР град Габрово“; ** Оборудване и адаптиране на работни места за нуждите на хора с увреждания, поддръжка за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика и социална и професионална интеграция на представителите на уязвимите групи в сектора на социалната икономика
Примерен проект в структурните единици: структурните единици № 1 „Рускици – Трендифил – Младост“ (сградата на НЧ „Христо Смирненски“ 1948), № 5 „Колелото“ (сградата на НЧ „Св. Димитрие и Онуфрий Габровски – 2011“) *					0	0	0								* Поддръжка за доброволчеството и местни социални дейности; ** Разрушаване на творческите способности и потенциала, стимулиране на иновативността и предприемачеството на децата и учениците (25 % от инвестициите придобити по дейността)
Дейност 381-3.2.6: Провеждане на пилотна фаза от партньорска програма за установяване и развитие на общински практики (кул. културни дейности, неформално обучение, социално предприемачество и пр.) за активно включване					0	0	0								
Дейност 381-3.2.7: Информация и публичност на проекта					0	0	0								
Дейност 381-3.2.8: Одит на проекта					0	0	0								
Проект 381-3.3: Обновяване на жилища *	Обновяване и сипране на жилищните сгради, въвеждане на мерия за енергийна ефективност и БЕИ	приключил	48		38 977 886			0	0	38 977 886	0	0	0	0	* Примерен приоритетен проект (размерът на инвестициите за обновяване на жилища по ОПР 1.1 в аз цялата зона и в пропорционални Б; ** Финансови инструменти
Дейност 381-3.3.1: Осъществяване, СН и инвестиционен контрол на инвестиционния проект - Енергийна ефективност на многоетапни жилищни сгради - 31 броя			48		38 977 886					38 977 886					
Проект 381-3.4: Квартален инициатив *	Създаване на Център за интензивно обучение на етажните собственици в процеса по обновяване на жилищните блокове с Мобилно ваено за информационна и техническа обременост и споделяне на добри практики в областта на енергийната и ресурсна ефективност и внедряване на БЕИ					0	0	0	0	0	0	0	0	0	* Приоритетен примерен проект; ** Общински средства + Частни инвеститори + Други донори + Дарения
Дейност 381-3.4.1: Организация и управление на проекта					0	0	0								
Дейност 381-3.4.2: Привличане на партньори, провеждане на промоции и осклане на донатори за ПЧП					0	0	0								
Дейност 381-3.4.3: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство					0	0	0								
Дейност 381-3.4.4: Проучване на специфичните потребности (анализа на потребностите на домакинствата и домакините от специализирани обучени), техническа подготовка и осклане на инвестиционен проект и на комуникационна и обучителна програма в областта на ЕЕ и БЕИ при обновяването на жилищата въз основа на публично-частно партньорство					0	0	0								

[illegible]

Проекти и дейности	Описание на подоматериала операция на съгласителната ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура и по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)										Забележки				
					В т.ч.														
					Общо за проекта	Други средства от СФ, МР, ЕФРР	Собствени средства за финансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения					
			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1а																			
Дейност 381-5.1.1: Организация и управление на проекта	ОПРР 3																		
Дейност 381-5.1.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПРР 3																		
Дейност 381-5.1.3: Техническа подготовка и съдействие на инвестиционна програма	ОПРР 3																		
Дейност 381-5.1.4: Осигуряване и строителен надзор на инвестиционната програма	ОПРР 3 *																		* Примерни обекти са посочени в схема „Проекти в Зона с предимства за социален характер на ИПТБР град Габрово“; ** Дейности, включени в поддръжка по приоритетната ос и инвестиционния приоритет в рамките на от Национална здравна стратегия 2014-2020 и от Генералния план за болницата 2019-2029.
Примерни обекти в структурните единици: № 5 „Колелото“ (ДКЦ – База II) *																			
Дейност 381-5.1.5: Информационна и публичност на проекта	ОПРР 3																		
Дейност 381-5.1.6: Одит на проекта	ОПРР 3																		
Зона за въздействие 2 (382) – Северна индустриална зона*																			
ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ (382)																			
Група проекти 382-1: Интегрирано изграждане и рехабилитация на техническата и транспортната инфраструктура в зоните									58 083 884	24 872 248	13 740 872	0	937 748	0	0	38 241 000	312 016	0	
Проект 382-1.1: Газово газ *									6 211 016	0	0	0	505 000	0	0	5 394 000	312 016	0	
Изграждане на съоръжения за третиране на утайки към ПСОВ.									5 394 000	0	0	0	0	0	0	5 394 000	0	0	* Примерен проект: Награждащ проекта BG161P0005-1.0.02-0077-СООД „Интегриран проект за водни цели на град Габрово“
Дейност 382-1.1.1: Изградена газопроводна мрежа - 41 305 м, 1239 абоната									5 394 000							5 394 000			
Проект 382-1.2: Жива вода *									312 016	0	0	0	0	0	0	0	312 016	0	* Проект с приоритетен обхват: Награждащ проекта BG161P0005-1.0.02-0077-СООД „Интегриран проект за водни цели на град Габрово“; ** * Финансов инструмент, *** Като част от ИПТБР
Изграждане на мрежата и съоръженията за водоснабдяване и изграждане на разделна канализация за димяните и битови води в кварталите, които не са обхванати от Водния център. Рехабилитация на засегнатата улична мрежа.									312 016										
Дейност 382-1.2.1: Рехабилитация на 4200 м водопровод и 180 м канал				60					312 016								312 016		
Дейност 382-1.2.2: Рехабилитация на ВНК ООД; помпени станции и ПСОВ									312 016										
Проект 382-1.3: Хора в улича *									505 000	0	0	0	505 000	0	0	0	0	0	* Проект с приоритетен обхват: ** * Финансов инструмент, *** Като част от ИПТБР
Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги, велосипедни алеи и тротоари - съгласно ПУП-ПРЗ на Северна зона Габрово.									505 000										
Дейност 382-1.3.1: Ремонт на Ул. В.Бенков и ул. Коларова				2					155 000										
Дейност 382-1.3.2: Реконструкция Ул. Индустриална (По Закон за изграждане на инвестиционна инфраструктура на ул. Индустриална в съответствие с изискванията на Закона за управление на ул. Индустриална - настипи, бордюри, тротоари, УО.									350 000										
Проект 382-1.4: Енергия наблизо *																			
Рехабилитация на електропроводите и мрежа за производство и трансфер на енергия към електромерни системи и умни мрежи. Местоположение: площад на ПСОВ Габрово, ТЕЦ Габрово, „Технопарк-Маркури“ ООД.	ОПМ 3.2 **								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* Примерен проект; ** * Частни инвеститори + Финансов инструмент
Проект 382-1.4.1: Организация и управление на проекта	ОПМ 3.2								0	0	0	0							
Проект 382-1.4.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПМ 3.2								0	0	0	0							
Проект 382-1.4.3: Пречистване на специфичните отпадъци (грави и флуиди) - експлоатационни язовири на Северна индустриална зона, изградена и техническа подготовка и съдействие на инфраструктурата на реконструкцията на специфичните отпадъци и подготовка на бизнес план за основа на публично-частни партньорства (ПЧП)	ОПМ 3.2 **								0	0	0	0							* Придопълнителни проучвания, анализ и оценка за развитие на системи за съхранение на енергия и умни мрежи за ефективно експлоатационно; (75% от инвестициите продадени по дейността) ** Поддръжка за изградени предприятия за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели; (25% от инвестициите продадени по дейността)
Проект 382-1.4.4: Привличане на партньори, провеждане на процедури и спечелване на доставки за ГНП	ОПМ 2.1 *								0	0	0	0							* Поддръжка за изградени предприятия за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели
Проект 382-1.4.5: Осигуряване и строителен надзор на инвестиционния проект	ОПМ 3.2 **								0	0	0	0							* Примерен обхват и обекти са посочени в схема „Проекти за Зона с потенциал за икономическо развитие на ИПТБР на град Габрово“; ** * Финансов инструмент, *** Като част от ИПТБР
Идентифициран примерен обхват и обекти в структурните единици: № 2 „Северна индустриална зона - Язови“ *	ОПМ 2.1 *								0	0	0	0							Инвестиции в трансформатори и батерии, измервателни прибори и софтуерни продукти;
Проект 382-1.4.6: Маркетинг на бизнес модела	ОПМ 3.2								0	0	0	0							* Поддръжка за изградени предприятия за разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели
Проект 382-1.4.7: Информационна и публичност на проекта	ОПМ 3.2								0	0	0	0							
Проект 382-1.4.8: Одит на проекта	ОПМ 3.2								0	0	0	0							

Проекти и дейности	Описание на съответната ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедури и по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в мил. лв.)										Забележка		
					Общо за проекта	В т.ч.								Частни инвеститори		Други донори	Дарения
						Други средства от СФ, МР, БФР	Собствени средства за финансиране	Използване на собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове						
3а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Група проекти 382-2: Интегрирано възстановяване и доразвитие на елементите на градската жизнена среда и обектите на публичната инфраструктура с висока обществена значимост					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Проект 382-2.1: Генерален план	ОПРР 1.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Благоустройство и паркоустройство на съществуващи и нови зелени площи за широко обществено ползване в зоната					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-2.1.1: Организация и управление на проекта					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-2.1.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-2.1.3: Техническа подготовка и съставяне на инвестиционна програма					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-2.1.4: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма	ОПРР 1.2 *				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Обхват във всички структурни единици на зоната *					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Общо – 83000 м2 открити площи					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-2.1.5: Информация и публичност на проекта					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-2.1.6: Одит на проекта					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Група проекти 382-4: Интегрирано възстановяване на производствените зони и развитие на конкурентоспособна Бизнес общност					51 872 868	24 872 248	13 740 872	0	412 748	0	0	12 847 000	0	0			
Проект 382-4.1: Кафеза зона *					13 259 748	0	0	0	412 748	0	0	12 847 000	0	0			
Поставяне, реконструкция и конвояжи на индустриални терени - частни инвестиции																	
Дейност 382-4.1.1: Българо-Израелска инвестиция за изграждане на нов завод за туби в Габрово "ЛС Тобс" АД; ремонт на техническа инфраструктура в Северна индустриална зона.	приключил				11 259 748				412 748			10 847 000					
Дейност 382-4.1.3: Изграждане търговският център за строителни материали на Парос ООД в индустриалната зона.	в процес на изграждане				2 000 000							2 000 000					
Проект 382-4.2: Габрово глобално *	- **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Провеждане на широкосветов достъп и изграждане на центрове за иновации					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-4.2.1: Организация и управление на проекта					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-4.2.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-4.2.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на нагласите на потребителите и доставчиците, правен и финансов-икономически анализ на бизнес модел, въз основа на финансови инструменти), техническа подготовка и съставяне на инвестиционна програма, подготовка на механизми за управление, Бизнес план и маркетингова стратегия с план за действие за иновации на съвдари въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-4.2.4: Прилагане на партньор, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-4.2.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Идентифициран примерен обхват в структурните единици: № 2 „Северна индустриална зона – Янтра“ ("Подземан" АД, "СГС Електроникс" ООД) *					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-4.2.6: Провеждане на плана за действие, част от маркетинговата стратегия за иновации на съвдари					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Дейност 382-4.2.8: Одит на проекта					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Проект 382-4.3: Главна Бизнес *	ОПН				38 613 120	24 872 248	13 740 872	0	0	0	0	0	0	0			
Създаване на физически, финансови и информационни условия за главно предаване на места за Бизнес (купуриране) на МСП																	
Дейност 382-4.3.1: Проекти 2014-2020 Иновации и конкурентоспособност - фирми	ОПН 2014-2020	в процес на реализация			38 613 120	24 872 248	13 740 872										

Проекти и дейности	Описание към подпомаганите операции на съответната ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедур и по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)										Забележка	
					В т.ч.											
					Общо за проекта	Други средства от СФ, МР, ЕФРР	Собствени средства за софинансиране	Изцело собствени средства	Републикански или бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения		
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Проект 382-4.4: „Трудът е лекс“ Създаване на места за обслужване и отиди на работните и осигуряване на органа на труда, чрез оптимизация на ползването на индустриални терени и сгради.	ОПРР 1.2 **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* Примерен проект; ** - Частни инвеститори; *** Като част от ИИПР
Дейност 382-4.4.1: Организация и управление на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.4.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПРР 1.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.4.3: Прочуване на специфичните потребности (анализ на нагласите, нагласите и собствените на индустриални терени, правен и финансово-икономически анализ на бизнес модел въз основа на финансови инструменти), подготовка на схема за временни ползвания и правствени обекти, устройство и техническа подготовка и изпълнение на инвестиционна програма, подготовка на механизми за управление и бизнес план въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП)	ОПРР 1.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.4.4: Привличане на партньори, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП	ОПРР 1.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.4.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма	ОПРР 1.2 **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Идентифициране примерен обхват в структурите единици: № 2 „Северна индустриална зона – Ямра“, № 4 „Северна индустриална зона – Битан“, *	ОПНЧР 1.1 **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.4.6: Информация и публичност на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.4.7: Одит на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проект 382-4.5: Дисперсен тепличар * Създаване на дисперсен тепличарен парк – гъсеници пространства за развойна дейност, логистика, работни места за МСП, представителни места за срещи и конференции.	ОПЛИК 1.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.6.1: Организация и управление на проекта	ОПЛИК 1.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.6.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПЛИК 1.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проект 382-4.6: Добивна стойност * Поддръжка за развитие на високотехнологични и творчески индустрии с висока добавена стойност	ОПЛИК 1.1 **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.6.1: Организация и управление на проекта	ОПЛИК 1.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.6.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПЛИК 1.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.6.3: Прочуване на специфичните потребности (анализ на потенциални инвеститори, анализ на нагласите и собствените на индустриални терени, правен и финансово-икономически анализ на бизнес модел въз основа на финансови инструменти), подготовка на схема за временни ползвания и правствени обекти, устройство и техническа подготовка и изпълнение на инвестиционна програма, подготовка на механизми за управление и бизнес план въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП)	ОПЛИК 1.1 *				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.6.4: Привличане на партньори, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП	ОПЛИК 1.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.6.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма	ОПЛИК 1.1 **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.6.6: Провеждане на плана за действие, част от маркетинговата стратегия на подбора за насърчване	ОПЛИК 1.1 **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.6.7: Информация и публичност на проекта	ОПЛИК 1.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 382-4.6.8: Одит на проекта	ОПЛИК 1.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Зона за въздействие 3 (В33) „Ямра – Северна индустриална зона“																
ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ (В33)																
					51 150 407	15 681 992	3 177 778	879 743	6 224 523	5 257 866	2 153 370	16 690 000	795 635	0		

Проекти и дейности	Отношение към подпрограмите и по ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура и по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)										Забележка
					Общо за проекта	Други средства от СФ, МР, БФРР	Собствени средства за финансиране	Инициални собствени средства	Републикански и бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
3а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Група проекти 383-1: Интериорно изграждане и рехабилитация на техническата и транспортната инфраструктура в зоните					3 954 933	0	0	407 743	1 485 274	0	1 651 128	0	410 788	0	Проект с приоритетен статус; инициатива, провеждана по програмата "ОПРР-СООП" "Интерграционен проект за водни цехове на град Габрово"; ** + Финансови инструменти; *** Проектна готовност изготвена като част от проект BG161P0005-1.0.01-0140-SO001 ** Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВК инфраструктурата на кварталите Борово, Венелин, Шиваров мост
Проект 383-1.1: Жива вода *					410 788	0	0	0	0	0	0	0	410 788	0	
Рехабилитация на инженерните и сградините за водоснабдяване и изграждане на раздална канализация за дъждовните и битови води в кварталите, които не са обхванати от водни цехове. Рехабилитация на засегнатата улична мрежа.					410 788								410 788		
Дейност 383-1.1.1: Рехабилитация на водопровод и 210 м канал 2016-2020 в зоната - инвестиция на ВК ООД; помпени станции и натопни водоеми		приключил	60		410 788										* Проект с приоритетен статус; ** По глава 5.2 "В поддръжка на съществуващия програмнен период" от ОПРР 2007-2013 - участък от ул. "Чардафон", бул. "Емануил Манолов"; участък от бул. "Васил Априлов" до кръстовището при Шиваров мост
Проект 383-1.2: Ходя и уличен:															
Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги, велосипедни алеи и тротоари - улици в ЦЧ, кв. Бамбар, кв. Сермаи, кв. Дядо Дино и кв. Лисец, бул. "Емануил Манолов", участък от бул. "Васил Априлов" и кръгово кръстовище при Шиваров мост; участък от ул. "Чардафон"; стръмни участъци и подходи към клоновата обществена сграда и пространства		приключил			1 893 017	0	0	407 743	1 485 274	0	0	0	0	0	
Дейност 383-1.2.1: Рехабилитация на кв. Борово - ул. Мирни дечи, ул. АСД Константинов, ул. Фанел, ул. Студентска; ул. Р. Дюкалов - кв. Белина; ул. В. Маданова и Д-р Заменков		приключил			935 074				935 074						* Приоритетен проект; Проектът попада на териториите на Зоните за въздействие с притежаващи социален характер и на публични функции с висока обществена значимост, като индивидуалната собственост е ориентирована за съответната част попадаща в тази зона. По глава 5.2 "В поддръжка на съществуващия програмнен период" от ОПРР 2007-2013
Дейност 383-1.2.2: Ремонт на ул. Юрий Венелин		приключил			415 200				415 200						
Дейност 383-1.2.3: Ремонт улична мрежа в зоната - рехабилитация улични нивели			12		542 743			407 743	135 000						
Проект 383-1.3: Източната улица *															* Подобен обхват е посочен в глава "Проекти в Зона на публични функции с висока обществена значимост на ИТЕР град Габрово"; ** Изграждане, реконструкция и реконструкция на улици мрежи; Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари; довършване на хидравлически линии и др. изграждане дейности.
Провеждане на източна улица и тунел - подходи откъм ул. "Жан Кутин" и ул. "Любен Каравелов", изграждане и разширяване на съществуващата напрегната връзка при ул. "Средоски", северно от сградата на ИБР Габрово.	ОПРР 1.2	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 383-1.3.1: Организация и управление на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-1.3.2: Подготовка и провеждане на обществени работи за услуги, доставки и строителство и на отпускателни процедури	ОПРР 1.2				0	0	0								* Примерен проект; ** Частни инвеститори + Финансови инструменти
Дейност 383-1.3.3: Техническа подготовка и съгласуване на инвестиционен проект	ОПРР 1.2 **				0	0	0								
Изграждане на структурни единици: № 12 "Източна улица" * Общо - 350 м	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-1.3.4: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционния проект	ОПРР 1.2				0	0	0								* Приоритетен проект; ** Частни инвеститори + Финансови инструменти
Дейност 383-1.3.5: Информация и публичност на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-1.3.6: Обхват на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								
Проект 383-1.4: Енергийна ефективност и повишаване на енергийната ефективност на отоплителните системи на Учебен корпус №1 и Учебен корпус №6 на Техническия университет					1 651 128	0	0	0	0	0	1 651 128	0	0	0	* Примерен проект; ** Частни инвеститори + Финансови инструменти
Реализиране на локални инсталации и мрежи за производство и пренос на енергия, вкл. хидроен системи и улични мрежи - в обществени, многофамилни и други жилищни сгради и административни зони, индивидуално или в комбинация помежду им и с производствени сгради.															
Дейност 383-1.4.1: Осъществяване на инвестиционния проект за енергийна ефективност в два корпуса на ТУ	Фонд Коспир	приключил			1 651 128						1 651 128				
Група проекти 383-2: Интериорно възстановяване и разширяване на околните на градската жилищна среда и обектите на публичната инфраструктура с висока обществена значимост					15 113 317	5 689 301	3 013 467	449 000	835 524	5 126 025	0	0	0	0	* Приоритетен проект; ** Частни инвеститори + Финансови инструменти
Проект 383-2.1: Централен пазар *					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Реконструкция на Централния пазар и стимулиране продажбата на разположените в близост до него предмети	ОПРР 1.2 **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 383-2.1.1: Организация и управление на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								

Проекти и дейности	Описание към подпрограмите и операции на съответната ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)										Забележка
					В т.ч.										
					Общо за проекта	Други средства от СО, МО, ЕБРР	Собствени средства от сфинансир	Източници собствени средства	Републикански и бюджет	Национални програми	Други инвестирани фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дейност 383-2.1.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-2.1.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на нагласите на потребителите и търговците и финансово-икономически анализ на бизнес модел, въз основа на финансови инструменти), устройство, техническа подготовка и съставяне на инвестиционен проект, подготовка на бизнес план и на маркетингова стратегия с план за действие за общинския пазар въз основа на публично-частно партньорство (ПЧП)	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-2.1.4: Привличане на партньор, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-2.1.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционния проект	ОПРР 1.2 **				0	0	0								
Надзорът се в структурните единици: № 12 „Историческо ядро“ *															
Дейност 383-2.1.6: Провеждане на плана за действие, част от маркетинговата стратегия за общинския пазар	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-2.1.7: Информативна и публичност на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-2.1.8: Смет на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								
Проект 383-2.2: Културните дейности															
Възстановяване на ключови обекти на културната инфраструктура в град Габрово			30		11 838 377	4 877 217	2 904 382	0	795 564	3 261 204	0	0	0	0	
Дейност 383-2.2.1: Организация и управление на проекта "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обединяване и модернизация на Дом на културата „Блажун Манолов“	ОПРР	в процес на сключване *	30		84 000		84 000								
Дейност 383-2.2.2: Предварителни разходи за разработване на проектно предложение, финансов анализ и бизнес план; Разходи за проектиране Дом на културата „Блажун Манолов“	ОПРР		6		42 000		42 000								
Дейност 383-2.2.3: СМР дейности в Дом на културата „Блажун Манолов“; АНЧ; СМ; Доставка на оборудване, като част от цялостната модернизация на сградата	ОПРР		24		6 154 152	3 716 960	2 437 192								
Дейност 383-2.2.4: Реализация на комплекс от маркетингови дейности, насочени пряко към подпомагане развитието на културната инфраструктура на Община Габрово в лицето на Дом на културата „Блажун Манолов“	ОПРР		14		72 000		72 000								
Дейност 383-2.2.5: Информативна и публичност на проекта	ОПРР		30		32 000		32 000								
Дейност 383-2.2.6: Смет на проекта	ОПРР		30		7 200		7 200								
Дейност 383-2.2.7: Проект "ИМИ Габрово - познание, участие, привличане - Реализиране на дейности за консервация, реставрация, опазване и приспособяване на сградата на ИМИ - Габрово и Дечковата къща; Закупуване на оборудване и обзавеждане; Обзавеждане на оборудването на музейните експозиционни зали	ОПРР, ос 6	в процес на изпълнение	24		1 615 008	1 160 257	250 000		204 751						
Дейност 383-2.2.8: Проект "Възможност за изва на младите хора – създаване на младежки център в Габрово" - Архитектурни и строителни дейности за създаване на младежки център; Изграждане на лет младежки пространства	Програма Местно развитие	в процес на изпълнение	42		3 836 710				575 506	3 261 204					
Дейност 383-2.2.9: Частичен ремонт на покривна конструкция на Държавен къпан Театър - Габрово.	ПМС 250	приключил	1		15 307				15 307						
Проект 383-2.3: Обществения център *															
Възстановяване на ключови обществени сгради и пространства:	ОПРР 1.2 **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дейност 383-2.3.1: Организация и управление на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-2.3.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-2.3.3: Техническа подготовка и съставяне на инвестиционен проект	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-2.3.4: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционния проект	ОПРР 1.2 ***				0	0	0								
Надзорът се в структурните единици: № 11 „Община Априлска“ (сградата на Община Габрово и по „Възраждане“)	ОПРР 1.1 ***				0	0	0								
Дейност 383-2.3.5: Информативна и публичност на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-2.3.6: Смет на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								

Проекти и дейности	Отношение към подпомоганите операции на съставната ОП	Проектна готовност (имд на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедур и по ЗОП (имд)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)										Забележка
					В т.ч.										
					Общо за проекта	Други средства от СО, ИБ, ЕБРР	Собствени средства за финансиране	Изцело собствени средства	Републикански или бюджет	Национални програми	Други инвестиции или фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Проекти и дейности	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	
167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	
182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	
197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	
212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	
227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	
242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	
257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	
272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	
287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	
302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	
317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	
332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	
347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	
362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	
377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	
392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	
407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	
422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	
437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	
452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	
467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	
482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	
497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	
512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	
527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	
542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	
557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	
572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	
587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	
602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	
617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	
632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	
647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	
662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	
677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	
692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	
707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	
722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	
737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	
752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	
767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	
782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	
797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	
812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	
827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	
842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	
857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	
872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	
887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	
902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	
917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	
932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	
947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	
962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	
977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	
992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	
1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	
1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	
1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	
1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	
1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	
1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	
1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	
1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	
1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	
1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	
1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	
1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	
1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	
1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	
1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	
1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	
1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	
1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	
1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	
1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	
1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	
1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	
1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	
1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	
1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	
1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	
1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	
1412	1413	1414	1415												

Проекти и дейности	Описание към подпрограмите и по ЗОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура и по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)										Забележка	
					В т.ч.											
					Общо за проекта	Други средства от СФ, МР, ЕФРР	Собствени средства за сфинансиране	Изпълно собствени средства	Републикански или бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3а	Дейност 383-2.7.5: Изготвяне на програма за динамичен художествен облик на градската среда	ОПРР 1.2 + ОПРЧР 2.2 **			0	0	0								** Интегрирани подходи за насърчване участието на пазара на труда на длъжностни безработни и икономически неактивни лица в трудовоспособна възраст (50% от инвестициите правдени по дейността)	
	Дейност 383-2.7.6: Информации и публичност на проекта	ОПРР 1.2			0	0	0									
	Дейност 383-2.7.7: Одит на проекта	ОПРР 1.2			0	0	0									
	Проект 383-2.8: Спортило Габрово *				2 879 940	812 084	109 075	54 000	39 960	1 864 821	0	0	0	0	* Присоригателен проект; ** Частни инвеститори + Финансови инструменти	
	Дейност 383-2.8.1: Изграждане на игрищен парк Маркотеке; игрище на ул. Дунав; Засилена левостателна пъща СК Хр. Ботев	приключило			852 044	812 084			39 960	0						
	Дейност 383-2.8.2: Енергийна ефективност в СК Хр. Ботев	ИП Доверен фонд	приключило		1 250 906					1 250 906						
	Дейност 383-2.8.3: Подмяна изкуствена трева настилка игрище СК Хр. Ботев - 4515 м2, финансирано от ММС		приключило	1		237 000				237 000						
	Дейност 383-2.8.4: Доставка и монтаж седалки за 800 места и навес-трибуна за 60 д. - СКХр. Ботев		приключило	2		54 000										
	Дейност 383-2.8.5: Ремонтни дейности в „Зача кандела и техника активна в инсталации, финансиране от ММС		приключило	4		270 000				270 000						
	Дейност 383-2.8.6: „Проектиране и изграждане на спортно пространство мале в СК „Хр. Ботев“ в ази за тенис на маса и бобни спортове“; гр. Габрово - Волеиот СМР, сгради за спортно пространство - настолни, бобини, ЕЛ, Вил, СМР инсталации, финансиране по Проект Красива България 2020 г.		приключило	4		215 990		109 075								
	Група проекти 383-3: Интериорно възстановяване на жилищните зони и развитие на устойчива местна общност					244 136	0	0	23 000	221 136	0	0	0	0	0	
	Проект 383-3.1: Създаване на изградени междоградски пространства - възстановяване и развитие с участието на жителите					244 136	0	0	23 000	221 136	0	0	0	0	0	* Като част от ИТБВ в обхвата на кварталите Трендафило 1 и 2
	Дейност 383-3.1.1: Междоградски пазар на кв. Белинската-бул. Столетов №20-36; 66-74; 84-88		приключило			221 136					221 136					
	Дейност 383-3.1.2: Благоустрояване на изградени междоградски пространства - възстановяване и развитие с участието на жителите		приключило			23 000			23 000							
	Проект 383-3.2: Поддръжка на общността *	ОПРЧР 2.2 + ОПРЧР 2.3 *				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* Примерен проект
Дейност 383-3.2.1: Организация и управление на проекта	ОПРЧР 2.2 + ОПРЧР 2.3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Дейност 383-3.2.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПРЧР 2.2 + ОПРЧР 2.3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Дейност 383-3.2.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на нагласите към общностни практики за активно включване), техническа подготовка и изпълнение на инвестиционна програма и подготовка на пилотна програма за установяване и развитие на общностни практики за активно включване във основа на публично-частни партньорства (ПЧП)	ОПРЧР 2.2 *				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* Поддръжка за доброволството и местни социални дейности;	
Дейност 383-3.2.4: Провеждане на партньорски, провеждане на промоции и спонсориране на партньорски за ПЧП	ОПРЧР 2.2 *				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* Поддръжка за доброволството и местни социални дейности;	
Дейност 383-3.2.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма	ОПРЧР 2.3 **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	** Оборудване и адаптиране на работни места за нуждите на хора с увечия, поддръжка за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика и социална и професионална интеграция на	
Дейност 383-3.2.6: Провеждане на пилотна фаза от партньорска програма за установяване и развитие на общностни практики (вкл. културни дейности, неформално обучение, социално предприемачество и пр.) за активно включване	ОПРЧР 2.2 + ОПРЧР 3 **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* Поддръжка на териториалните способности и потенциал, стимулиране на иновативността и предприемачеството на деца и ученици (25 % от инвестициите правдени по дейността)	
Дейност 383-3.2.7: Информации и публичност на проекта	ОПРЧР 2.2 + ОПРЧР 2.3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)										Забележка	
					В т.ч.											
					Общо за проекта	Други средства от СФ, ИФ, ЕФР	Собствени средства за финансиране	Източници на собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения		
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Дейност 383-3.2.8: Одит на проекта	ОПР 2.2.2 + ОПР 2.3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Проект 383-3.3: Обноваване на жилища *	ОПР 1.1 **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		* Примерен проект; ** - Финансови инструменти
Обноваване и саниране на жилищните сгради, внасяне на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Дейност 383-3.3.1: Организация и управление на проекта	ОПР 1.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Дейност 383-3.3.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПР 1.1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Дейност 383-3.3.3: Техническа подготовка и съдействие на инвестиционен проект	ОПР 1.1 *				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		* Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващите сгради;
Дейност 383-3.3.4: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционния проект																* Примерен обект в посочен в схема „Проекти в Зона на публични функции с висока обществена значимост на ИИПР град Габрово“; ** Обноваване на общите части на многоетапните жилищни сгради Дейности по конструктивно укрепване на многоетапните жилищни сгради; Внасяне на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въвеждане на системи за управление на енергията в жилищните сгради; Въве

Проекти и дейности	Описание към подпрограмите и по ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура и по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)										Забележка	
					Общо за проекта	Други средства от СФ, КФ, ЕФР	Собствени средства за финансиране	Изцяло собствени средства	Републикански или бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения		
																В т.ч.
3а	Дейност 383-4.3.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на нагласите на собствените на заморени, използването или частично използваните индустриални и други терени, ситуационен анализ на творческите индустрии в Габрово, правен и финансово-икономически анализ на бизнес модел, въз основа на финансови инструменти), подготовка на основа за възобновяване на „Лифт“ зони, временна поддръжка и динамичен турботен обик, устройство и изпитване поддръжка и съдействие на инвестиционна програма, подготовка на механизми за управление, бизнес план и маркетингови стратегии с план за действие за творческите пространства основа на публично-частни партньорства (ПЧП)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ОПМ 1.1 *					0	0	0								* Насърчаване на културни и творчески индустрии;
	ОПМ 1.1 *					0	0	0								* Насърчаване на културни и творчески индустрии;
	ОПМ 1.1 *					0	0	0								* Примерен обхват е посочен в глава „Проекти в Зона с публични функции с висока обществена значимост на ИИПВ град Габрово“; ** Насърчаване на културни и творчески индустрии;
	ОПМ 1.1 *					0	0	0								* Насърчаване на културни и творчески индустрии;
	ОПМ 1.1					0	0	0								
	ОПМ 1.1					0	0	0								
	Проект 383-4.4: Дисперсни технологии - Проект „Център за компетентност „Интелигентни мостове, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“					6 027 382	6 027 382	0	0	0	0	0	0	0	0	* Примерен проект с приоритетен обхват: Общоградски проект със специфични изисквания спрямо дейността в зоната; ** Частни инвеститори + Финансови инструменти
	Създаване на дисперсни технологичен парк – главни пространства за развойна дейност, логистика, работни места за МСП, представителни места за срещи и					4 203 780	4 203 780									
	Дейност 383-4.4.1: Обособени четири лабораторни комплекса в Технически университет; с измислени уреди и технологично оборудване. Техниката ще се ползва за научно-приложни изследвания в областта на микроелектрониката и чистите технологии, както и за обучение на студенти и докторанти. Лабораториите ще са дисперсни и за развойна дейност, логистика, работни места за МСП, представителни места за срещи и					1 823 602	1 823 602									
	Дейност 383-4.4.2: Въвеждане мерки за енергийна ефективност чрез фотоволтаични и соларни панели, монтирани са трипомолни и климатични системи в Технически университет.	ОПМ 2.1					0	0								* Насърчаване на инвестициите в НИРД, включително в партньорство с научноизследователски организации и други предприятия;
	Дейност 383-4.4.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПМ 2.1					0	0								
	Дейност 383-4.4.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на нагласите на икономическите активни предприятия, на настоящите технологии и бизнес връзки между ТУ Габрово и предприятията, правен и финансово-икономически анализ на бизнес модел въз основа на финансови инструменти), устройство и техническа подготовка и съдействие на инвестиционна програма, подготовка на механизми за управление на споделяни пространства и услуги в зоната, бизнес план и маркетинговата стратегия с план за действие за дисперсни технологичен парк въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП)	ОПМ 2.1 *				0	0	0								
	Дейност 383-4.4.4: Привличане на партньори, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП	ОПМ 2.1					0	0	0							
	Дейност 383-4.4.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма	ОПМ 2.1 **					0	0	0							
	Идентифициран примерен обхват в структурните единици: № 8 „Джандар“ Университет“ (комплекс на ТУ Габрово), № 19 „3-ти март“ (терени на „Мак“ АД „Бург“ АД и други, разположени по продължение на бул. „Трети март“)	ОПМ 2.1 ***					0	0	0							
	Проектен обхват – комплекс на ТУ – Габрово	ОПМ 2.1 **					0	0	0							
	Дейност 383-4.4.6: Провеждане на плана за действие, част от маркетинговата стратегия на дисперсни технологичен парк	ОПМ 2.1 **					0	0	0							

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП	Проектна готовност (мгд на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура и по ЗОП (мгд)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)										Забележка	
					В т.ч.											
					Общо за проекта	Други средства от СФ, ИФ, ЕФРР	Собствени средства от сфинансирване	Изцяло собствени средства	Републикански или бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения		
1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Дейност 383-4.4.7: Информации и публичност на проекта	ОПНН 2.1				0	0	0	0								
Дейност 383-4.4.8: Одит на проекта	ОПНН 2.1				0	0	0	0								
Проект 383-4.5: Добавена стойност*	ОПНН 1.1**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Поддръжка за развитие на висшестоящи и творчески индустрии с висока добавена стойност	ОПНН 1.1				0	0	0	0								
Дейност 383-4.5.1: Организация и управление на проекта	ОПНН 1.1				0	0	0	0								
Дейност 383-4.5.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПНН 1.1				0	0	0	0								
Дейност 383-4.5.3: Проучване на специфичните потребности (включително потенциални инновации, технологични и бизнес връзки) въз основа на научно-изследователски профил на ТУ-Габрово, правни и финансово-икономически анализ на бизнес модел въз основа на финансови инструменти), подготовка на критерии за оценка и на правила за насърчване на инвестициите въз основа на висшестоящи и творчески индустрии с висока добавена стойност в рамките на зоната, утвърждаване и техническа подготовка и съдействие на инвеститорите при разработката на маркетингова стратегия с оглед на действие на поддържа въз основа на публично-частни партньорства (ПЧП)	ОПНН 1.1*				0	0	0	0								* Консултантска поддръжка за координиране и/или стартиране на предприятия в приоритетни сектори
Дейност 383-4.5.4: Привличане на партньор, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП	ОПНН 1.1				0	0	0	0								
Дейност 383-4.5.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма	ОПНН 1.1*, ОПНН 1.1**				0	0	0	0								
Дейност 383-4.5.6: Провеждане на плава за действие, част от маркетинговата стратегия на поддържа	ОПНН 1.1*, ОПНН 1.4**				0	0	0	0								
Дейност 383-4.5.7: Информации и публичност на проекта	ОПНН 1.1*				0	0	0	0								
Дейност 383-4.5.8: Одит на проекта	ОПНН 1.1				19 295 959	3 965 309	164 311	0	3 152 756	131 341	882 242	11 000 000	0	0	0	
Група проекти 383-5: Интегрирани инвестиции в развитието на човешките ресурси					4 343 821	1 767 015	0	0	2 395 937	131 341	48 528	0	0	0	0	
Проект 383-5.1: Човешка капитал																
Дейност 383-5.1.1: Проект "Поддръжка на социалните услуги в близост до потребителите - Дразване на социалните услуги в близост до потребителите"	приключил				411 988	411 988										
Дейност 383-5.1.2: Проект "Поддръжка за независим живот за възрастни и лица с увреждания"	ОПНН		21		489 991				489 991							
Дейност 383-5.1.3: Предоставяне на услуги личен и социален асистент					131 341					131 341						
Дейност 383-5.1.4: Предоставяне на услуги личен и социален асистент					1 895 946											
Дейност 383-5.1.5: Национална програма Асистенти на хора с увреждания																
Дейност 383-5.1.6: Предоставяне на механизми лична помощ																
Дейност 383-5.1.7: Проект "Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово". Компонент 2-а: Развитие на проекта чрез предоставяне на патронажна грижа и социална услуга патронажна грижа. Услугата се предоставя в домовете на потребителите.	ОПНН		12		305 655	305 655										* Подобен обхват е посочен в схема „Проекти в Зона на публични функции с висока обществена значимост на ИИПР град Габрово“;
Дейност 383-5.1.8: Проект "Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово". Компонент 3-а: Развитие на проекта чрез предоставяне на патронажна грижа и социална услуга патронажна грижа. Услугата се предоставя в домовете на потребителите.	ОПНН		12		217 539	217 539										
Дейност 383-5.1.9: Проект "Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово". Компонент 3-а: Развитие на проекта чрез предоставяне на патронажна грижа и социална услуга патронажна грижа. Услугата се предоставя в домовете на потребителите.	ОПНН		12		63 848	63 848										
Дейност 383-5.1.10: Организация и управление на проектите	ОПНН		12		4 888	4 888										
Дейност 383-5.1.11: Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016-2019 г."	ОПНН		48		637 243	637 243										
Дейност 383-5.1.12: Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016-2019 г."	ОПНН		6		93 574	93 574										
Дейност 383-5.1.13: Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Габрово"	АСП															
Дейност 383-5.1.14: Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Габрово"	Фонд „СЗ“ – МТСП		21		49 528						49 528					
Дейност 383-5.1.15: Услуги, предоставяни от Община Габрово "Обществена телерадио"					32 280	32 280										
Дейност 383-5.1.16: Организация и управление на проектите	ОПНН/АСП															

Проекти и дейности	Описание към подпомоганите операции на съответната ОП	Проектна готовност (вмд на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура и по ЗОП (вмд)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)										Забележка
					В т.ч.										
					Общо за проекта	Други средства от СО, ИО, ЕБРР	Собствени средства за съфинансиране	Източ. собствени средства	Републикански средства от бюджет	Национални програми	Други инвестиции от фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Проект 383-5.2: Външно дете *		приключил			1 746 852	989 972	164 311	0	592 569	0	0	0	0	0	* Приоритетен проект
Възстановяване и изграждане на клонови обекти на социалната инфраструктура в Габрово															
Дейност 383-5.2.1: Проект "Подобрение на социалната инфраструктура за услуги за деца" - извършен ремонт и пристройство на помещава в сграда общинска собственост на ул. Ивайло № 13 с цел преобразяване на социалната услуга Център за обществена поддръжка.	ОПРР		19		273 843	273 843									
Дейност 383-5.2.2: Проект "Разкриване на инновативни услуги за деца и семейства" - по проекта са разкрити четири нови социални услуги за деца и младежи с увреждания.	ОПРР		10		599 999	513 260	86 739								
Дейност 383-5.2.3: Извършени ремонтни дейности в сграда общинска собственост - бивша детска градина на бул. Трети март № 9 с цел преобразяване на социалната услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания.	ПМС		1		592 569				592 569						
Дейност 383-5.2.4: Проект "Подобрение на социалната инфраструктура за услуги за деца" - провеждане обществени поръчки за проектиране, СМР и доставка на оборудване	ОПРР				260 056	187 103	72 953								* Подобен обхват е посочен в сивия „Проекти в Зона на публична функция с висока обществена значимост на ИТФГ град Габрово“. ** Основен ремонт/реконструкция/ изграждане на поддържаща общинска инфраструктура за социални услуги, включително в областта на образованието, за премаване на институционални модели на грижа за децата
Дейност 383-5.2.5: Организация и управление на проектите	ОПРР / ОПРР				16 983	13 044	9 939								носещ съфинанс за извършен от социални услуги и извършени услуги в
Дейност 383-5.2.6: Информации и публичност на проекта	ОПРР / ОПРР				3 403	2 723	680								
Проект 383-5.3: Дом за всички *					7 095 000	930 750	0	0	164 250	0	0	6 000 000	0	0	* Приоритетен проект
Изграждане на нов или обноваване на остарели жилищен фонд за осигуряване на достъп до социална жилища															
Дейност 383-5.3.1: Проект - BG16RFOP001-5.002-0022 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“ - Изграждане на инфраструктура, която да създаде условия за подобро социално приобщаване на възрастни и хора с увреждания.	ОПРР, ос 5	приключил	24		1 095 000	930 750			164 250						
Дейност 383-5.3.2: Дом за възрастни хора		в процес на изграждане			6 000 000							6 000 000			
Проект 383-5.4: Здравна общност * - проект "Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда на ДНЦ 1 Габрово ЕСОД - първа база"					6 110 286	277 572	0	0	0	0	832 714	5 000 000	0	0	* Приоритетност и обхватни обекти в зависимост от Национална здравна стратегия 2014-2020 и от Генералния план за болничната помощ
Дейност 383-5.4.1: Оснавяване на СМР, строителен надзор, авторски надзор и инвестиционен контрол - ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна среда, възстановяване на приемни пространства в сградата на ДНЦ-1 Габрово-първа база		приключил			1 110 286	277 572					832 714				
Дейност 383-5.4.2: Специализирано медицинско заведение МБАЛ "Свети Иван Рилски Габрово", оборудвано със съвременна техника за диагностика и лечение.		приключил			5 000 000							5 000 000			
Група проекти 383-6: Интеририрани инвестиции в предлагането на разнообразен туристически продукт					914 680	0	0	0	529 833	0	0	0	384 847	0	
Проект 383-6.1: Много лица *					461 920	0	0	0	461 920	0	0	0	0	0	* Приоритетен проект; ** - Частни инвеститори
Създаване на Габровска арена за развитие на туризма (туристически информационен център) и оценка на съществуващи културен календар за обогатяване на активностите, част от Муниципалното Габрово															
Дейност 383-6.1.1: Устойчивост по проект „Поддръжка за развитие на регионален интерактивен туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Славейво“ Включва: Участия в туристически изложения, публикации в местни и чуждестранни издания, онлайн реклама и предаване на рекламни материали.	Програма за развитие на туризма		24		30 000				30 000						

Проекти и дейности	Отношение към подпрограмите и операции на съответната ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура и по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в хил. лв.)										Забележка
					Общо за проекта	Други средства от СФ, КФ, ЕФР	Собствени средства за финансиране	Исключително собствени средства	Републикански и бюджет	Национални програми	Други инвестиции или фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
3а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дейност 383-6.1.2: Програма за развитие на туризма - Регионален маркетинг; Подкрепа при осъществяване на туристически обекти; Поддръжка на съществуващите туристически пътеки и съпътстваща инфраструктура; Реализиране на международни партньорства и участие в международни организации					431 920				431 920						
Проект 383-6.2: Градски съхранява *															
Създаване на мрежа от културни маршрути, тематични експозиции и тематични коридори за експозиционни площи, мрежа на информационна система и специфично осветление на КН, цялостно благоустройство и обзавеждане на средата около и към туристическите обекти и включване на възрастните хора като пазители на градската памет.	ОПРР 1.2 *				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* Проект с приоритетни обекти; ** Частни инвеститори
Дейност 383-6.2.1: Организация и управление на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-6.2.2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-6.2.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на насоката на собствените, обществени, творчески, културните дейности, институции и неправителствени организации и туроператорите), техническа подготовка и съставяне на инвестиционна програма, подготовка на концепция за единен художествен облик, подготовка на схема за интерактивна система за информация, социализация и интерпретация за мрежата от културни ценности във основа на публично-частни партньорства (ПЧП)	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-6.2.4: Провеждане на партньорство, провеждане на процедури и осъществяване на дейности за ПЧП	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-6.2.5: Осъществяване и строителен надзор на местност															
Обекти - недвижими културни ценности в зоната и други места свързани с културната и индустриална история и дух на града	ОПРР 1.2 **				0	0	0								
Приоритетни обекти - достъпно проучени и опридатени обекти: недвижими културни ценности в зоната и други места свързани с културната и индустриална история и дух на града	ОПРР 5 ***				0	0	0								
Дейност 383-6.2.6: Информация и публичност на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								
Дейност 383-6.2.7: Одит на проекта	ОПРР 1.2				0	0	0								
Проект 383-6.3: Паметта на местото *	— **				452 760	0	0	0	67 913	0	0	0	384 847	0	* Проект с приоритетен обект; ** Частни инвеститори в финансов инструмент; *** Като част от ОПРР – използване на публичен проект на работен строителен план (PUP) в обхвата на „5-ти участък“
Обновяване на остарял сграден фонд с висока културна стойност в ЦН - АА „Шести участък“ и „Житен пазар“															
Дейност 383-6.3.1: Проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ с акцент на CINEMA - обновяването на централните градски райони, използването на творческите индустрии. Община Габрово работи за създаване на благоприятна среда за развитие на турската на дребно и малкия бизнес в квартал „Шести участък“ – пилотна локация по проекта. За разработването и осъществяването на района с нови търговски дейности и творчески инициативи се търси помощта на креативните индустрии.	Програма за трансакционна и субвенционна	36			226 380				33 957				192 423		
Дейност 383-6.3.2: Организация и управление на проекта	–		36		17 602		0		2 640		0	0	14 962	0	
Дейност 383-6.3.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на насоката на собствените, обществени, творчески, културните дейности, институции, неправителствени организации и туроператори и финансово-икономически анализ на бизнес модел, въз основа на финансов инструмент), техническа подготовка и съставяне на инвестиционна програма и подготовка на схема за управление и управление на културните ценности във основа на публично-частни партньорства (ПЧП)	–		36		208 778		0		31 316		0		177 462	0	
Проект 383-6.4: Еквивалентност *	— **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* Приоритетен проект; ** EEA Grants Bulgaria (BG08); PA16 - Conservation and revitalisation of cultural and natural heritage
Дейност 383-6.4.1: Организация и управление на проекта					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Проекти и дейности	Описание на подпомаганите операции на съответната ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура и по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)										Забележка
					В т.ч.										
					Общо за проекта	Други средства от СФ, МФ, ЕФРР	Собствени средства за финансиране	Изцело собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
1а	Дейност 383-6.4.2: Подготовка и провеждане на процедури на обществен поръчка за услуги, доставки и строителство	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дейност 383-6.4.3: Проучване на състоянието на моста и техническа подготовка и съставяне на инвестиционен проект					0	0	0	0						
	Дейност 383-6.4.4: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционния проект					0	0	0	0						
	Дейност 383-6.4.5: Информации и публичност на проекта					0	0	0	0						
	Дейност 383-6.4.6: Одит на проекта					0	0	0	0						
Проекти с общоредовно въздействие (X)															
ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ (X)															
Група проекти X-7: Интегрирани инвестиции в устойчиви форми на мобилност					126 484 240	80 325 134	26 805 406	295 268	38 497 028	0	1 377 920	0	128 079	0	438 947
Проект X-7.1: Мобилна група - доставка на нов подвижен състав/електробуси и автобуси на природен газ/ и зарядни станции; Информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в градския транспорт; Подобрена организацията на движението на 5-критичност: Подмяна на автобусни уреди; Престройка на автобусна спирка „Рачо Ковач“ в „дъжд“, намираща се на ул. „Юрий Велелин“. Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подплати; Реконструкция на пътно кръстовище и градска площ в гр. Габрово*		в процес на приключване ***	36		13 638 028	7 622 080	4 658 028	0	1 377 920	0	0	0	0	0	0
Дейност 383-7.1.1: Организация и управление на проекта	ОПРР, ос 1		36		139 974	115 338			24 636						
Дейност 383-7.1.2: Осъществяване на доставка на нов подвижен състав /електробуси и автобуси на природен газ/, подмяна на автобусни уреди, доставка и монтаж на електронни информационни табла. Подобрена организацията на движението на 5-критичност: Подмяна на автобусни уреди; Престройка на автобусна спирка „Рачо Ковач“ в „дъжд“, намираща се на ул. „Юрий Велелин“. Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подплати; Реконструкция на пътно кръстовище и градска площ в гр. Габрово*	ОПРР, ос 1		28		13 465 964	7 463 821	4 658 028		1 344 115						
Дейност 383-7.1.3: Информации и публичност на проекта	ОПРР, ос 1		36		40 060	33 034			7 056						
Дейност 383-7.1.4: Одит на проекта	ОПРР, ос 1		2		12 000	9 887			2 113						
Проект X-7.2: Падалец*	- **	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане и проектиране на споделяни електрически велосипеди от типа „Падалец“	-		36		0	0	0	0							
Дейност X-7.2.1: Организация и управление на проекта	-		6		0	0	0	0							
Дейност X-7.2.2: Подготовка и провеждане на процедури на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство	-				0	0	0	0							
Дейност X-7.2.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на нагласите на потенциалните потребители, институциите и собствените с поддръжници терени за разполагане на станции за велосипеди тип „Падалец“, правен и финансово-икономически анализ на бизнес модела основа на финансови инструменти), устройствена и техническа подготовка и съставяне на инвестиционна програма, подготовка на система за управление, бизнес план и маркетингова стратегия с план за действие за общинска система за велосипедизация основа на публично-частни партньорства (ПЧП)	+ ТС 2014-2020 *		6		0	0	0	0							
Дейност X-7.2.4: Провеждане на партньорство, провеждане на процедури и сключване на договори за ПЧП	-		9		0	0	0	0							
** * Програмата за териториално сътрудничество 2014-2020 г.															

* - Програми за териториално сътрудничество 2014-2020 г.

* Проект с приоритетен обхват: ** - Частни инвеститори + Финансови инструменти

* Приоритетен проект; ** - Финансови инструменти; *** - По глава 5.2 "8 поддръжка за създаване программен период" от ОПРР 2007-2013;

Проекти и дейности	Описание към подоматаните операции на съответната ОП	Проектна готовност (внд на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедура и по ЗОП (внд)	Размер на инвестициите (в мил. лв.)										Забележки
					В т.ч.										
					Общо за проекта	Други средства от СФ, ИБ, ЕБРР	Собствени средства за инфраструктурни ангажменти	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвеститори не фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Зем	Дейност X-7.2.5: Осъществяване и строителен надзор на инвестиционната програма Обхват в структурните единици част от зоната за въздействие: с трансграничен социален характер и на публични функции с висока обществена значимост: № 1 „Русеци – Трендафил – Младост“, № 5 „Колото“, № 30 „Орловец“, № 13 „Летова нива – Градница“ и № 14 „Янково-Радоуванец-Шиваров мост“ „Юнкоско-Радоуванец-Шиваров мост“ № 8 „Бамбаро - Университет“, № 10 „Никола Войковски – Орякман“, № 11 „Община-Априловски“, № 12 „Априловски мост“, № 13 „Мариотва – Мариот“, № 15 „Христов Ботев“, № 18 „Мартинов“, № 19 „Дър Н.“ Общо – 32 броя станции за паркиране и изграждане на велосипед тип "Тандем" Общ обхват – 25 броя станции разположени в централната част на град Габрово, общ обхват 75% от инвестициите по дейността предадени за финансиране чрез ОПРР 1.2) до обществени и административни сгради и спории на МОПГ, до Астората, около обекти на образователна сграда на ТУ Габрово и гимназията "райчо Маринел", "Дър Н.", "Христо Ботев" и културна инфраструктура (Астрономическа обсерватория и планетарий, Младшки дом) и до по-големи зелени площи за широк обществен достъп (Бамбар, Мариотва и Шиваров мост) 75% от инвестициите предадени по дейността	+ ОПРР 1.2 *** + ОПРР 1.5 *** + ОПРР 1.1 ****	12		0	0	0								* Подробно обхват е посочен в схема „Общоградски проекти на ИГПВ на град Габрово“ ** Възвраща на енергоспестяващо устройство и осъществяване на работи за полагане на тротоари и парковете и на престоите (8.15% от инвестициите предадени по дейността); *** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; **** Изграждане на велосипедни пътници и алеи, паркинги за велосипеди; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни алеи и тротоари; ***** Изграждане на велосипедни пътници на пешеходни

Проекти и дейности	Отношение към подготвяните ите операции на съответната ОП	Проектна готовност (всичко в проект)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедури по ЗОП (всичко)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)									
					В т.ч.								Дарения	
					Общо за проекта	Други средства от СоФ, ИФ, ЕФЕР	Собствени средства за финансиране	Източник собственост средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвеститорни фондове	Частни инвеститори		Други донори
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
За Проект X-8.2: Модернизация на град Габрово *	ОПОС				105 545 748	70 347 373	18 793 092	0	16 502 283	0	0	0	0	0
Строителство на "Габровски" станция за компостиране, разделяне събирано и ополотворено на регионално депо за извозване на органични битови отпадъци; Строителство на новия общински център за рециклиране на битов отпадък;	ОПОС	приключил												
Деятелност X-8.2: Проект: Изграждане на Регионално депо за извозване на битов отпадък - гр. Габрово - изграждане на регионално депо за приемане на битов отпадък, оборудване с контейнерна инфраструктура и достъп до изградената инфраструктура, свързана с компостираща и компостираща инсталации, доставка на машини и съоръжения														
Деятелност X-8.2.1: Организация и управление на проекта			36		745 870	633 990							111 880	
Деятелност X-8.2.2: Разходи за подготовка и проектиране; закупуване на машини	ОПОС		6		11 735	9 975							1 760	
Деятелност X-8.2.3: Осъществяване на СМР, строителен надзор и АИ	ОПОС		36		16 487 017	13 331 948	802 372						2 352 897	
Деятелност X-8.2.4: Информационна и публичност на проекта	ОПОС		36		57 003	48 453							8 550	
Деятелност X-8.2.5: Одит на проекта	ОПОС		36		14 748	13 506							2 212	
Деятелност X-8.2: Проект: Изпълнение на илюстриран демонстрационен проект "Реализация на програмното на отпадъците на територията на гр. Габрово". В проекта са включени дейности за намаляване на количеството генерирана отпадъци и такса, която ще спомогнат за увеличаване дела на рециклираните отпадъци. Ще бъдат изградени площадки за събиране на отпадъци, които ще бъдат оборудвани със сензори, които ще предават данни в реално време към внедрения ГИС система на общината, който ще осигури обработката, анализа и визуализацията на информацията за събиране на отпадъци на 4 зони със специални компостири. За увеличаване дела на висококласността рециклиране на отпадъци ще бъде монтирана вендинг система.	ОПОС, ос 2	в изпълнение												
Деятелност X-8.2.6: Организация и управление на проекта, публичност	ОПОС, ос 2		18		43 380	36 873							6 507	
Деятелност X-8.2.7: СМР с мпл. проектиране за изграждане на два броя площадки за подаване контейнери; СМР на четири броя площадки за подаване индивидуално компостиране ; ; Проектиране, изграждане, доставка и монтаж на солари системи; Доставка и луск на депозитни вендинг системи; Доставка на оборудване за обезпечаване предаването и съхраняването на данни от подаваните контейнери и крайната цена; Доставка на индивидуални съдове за битови отпадъци за домакинствата, за времето на реализация на проекта	ОПОС, ос 2		12		209 556	254 623							44 933	
Деятелност X-8.2.8: Кампания за полуприемане на резултатите от проекта - организирани на събития, разработване на указатели материали	ОПОС, ос 2		16		48 000	40 000							7 200	
Деятелност X-8.3 : Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово - изграждане на 120 км ВиК мрежи в града, ремонтни работи 5 помпени станции, а дайте триестивни станции – за питейни и отпадъчни води, са национално реконструирани; над 100 улича в града са цялостно преизградени.	ОПОС		36		87 888 439	55 878 175	17 990 720						13 969 544	
Група проекти X-9: Добро управление и широко включване в интегрираното градско външно развитие и развитие, чрез развитието на информационна и комуникационна среда и ползотворни технологии					822 600	681 850	0	38 000	102 750	0	0	0	0	0
Поддържаща на ГИС платформа за управление и наблюдение на ИТБВР на град Габрово.	Проект X-9.1: Габрово ГИС *				137 600	99 600	0	38 000	0	0	0	0	0	0
														* Приоритетен проект

Проекти и дейности	Отношение към подпомаганите операции на съответната ОП	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедур и по ЗОП (вид)	Размер на инвестициите (в хил. лв.)										Забележка
					Общо за проекта	Други средства от СО, МР, ЕФРР	Собствени средства за финансиране	Изцело собствени средства	Републикански или бюджет	Национални програми	Други инвеститори	Частни инвеститори	Други донори	Дарения	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Дейност X-9.1.1: Актуализация и инсталация на малките софтуерни лицензи през 2014 г.:	2	3	4	5	28 800			28 800							16
- ArcGIS for Server Enterprise Standard 10 – актуализация към версия 10.2 на 16p, лиценз;		приключил	12												
- ArcGIS for Desktop Standard – актуализация към версия 10.2 на 16p, лиценз.															
Дейност X-9.1.2: Лицензи: 1. Свързване ГИС софтуер за корпоративен анализ; 2. Свързване ГИС софтуер за териториален анализ; 3. Настоящ ГИС софтуер за корпоративен анализ; 4. Настоящ ГИС софтуер за териториален анализ - Проект "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово", 2015 г.	ОПОС	приключил	12		70 200	70 200									
Дейност X-9.1.3: Закупване нов софтуер през 2017 г.		приключил			9 200			9 200							* Изградена и поддръжка на инструментите на електронното управление, чрез проектиране и прототипиране на инструментите за управление на данните базирани на изчисленията за данните за изчисленията на данните.
Дейност X-9.1.4: Проект – „WIFAEU – изследване на интернет свързаността в местните общности“, 2018 г. - Изследване на интернет свързаността в местните общности на територията на общината, подпомагане на безплатен Wi-Fi достъп до интернет административна, обществена или на закрито (публични центрове, музеи, обществени паркове, училища, библиотеки, медицински центрове, мрежи, обществени паркове, плажове и др.).	ИД за инициатива и мерки към ЕК	приключил	18		29 400	29 400									
Проект X-9.2: Цел и версия * Осигуряване функционирането на областен информационен център					685 000	582 250	0	0	102 750	0	0	0	0	0	* Присвиретан проект
Дейност X-9.2.1: Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2015-2018 г.“ - Експертно осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово; Материално оборудване функцията на ОИЦ – Габрово; Разработване и разпространение на информационни материали; Организация, провеждане и участие в информационни събития и работа с медиите	ОПДУ	приключил	36		315 000	267 750			47 250						
Дейност X-9.2.2: Проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2019-2021 г.“ - Експертно осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово; Материално оборудване функцията на ОИЦ – Габрово; Разработване и разпространение на информационни материали; Организация, провеждане и участие в информационни събития и работа с медиите	ОПДУ	в процес на изпълнение	36		370 000	314 500			55 500						
Проект X-9.3: Добра воля * Социален маркетинг, работа в общността и организация на доброволческата служба за поддръжка на реализацията на ИТБВР на град Габрово.	ОПЧР 2.2 + ОПЧР 2.3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* Присвиретан проект
Дейност X-9.3.1: Организация и управление на проекта	ОПЧР 2.2 + ОПЧР 2.3				0	0	0								
Дейност X-9.3.2: Поддръжка и провеждане на проследяване на обществени поръчки за услуги и доставки	ОПЧР 2.2 + ОПЧР 2.3				0	0	0								
Дейност X-9.3.3: Проучване на специфичните потребности (анализ на нагласите по отношение на доброволчеството в обществения, комуналния, социалния, културния, спортния и др. дейности и услуги), подготовка на комуникационна стратегия и програма „Добра воля“ във връзка с реализацията на ИТБВР	ОПЧР 2.2 + ОПЧР 2.3 **				0	0	0								* Поддръжка за доброволчеството и местни социални дейности; ** Социален маркетинг и популяризиране на социалната инициатива и социалното предприемачество.
Дейност X-9.3.4: Приключване на партньорски, създаване на Доброволческата служба за поддръжка на ИТБВР, провеждане на проследяване на обществени поръчки за услуги и доставки	ОПЧР 2.2 + ОПЧР 2.3				0	0	0								* Поддръжка за доброволчеството и местни социални дейности; ** Социален маркетинг и популяризиране на социалната инициатива и социалното предприемачество.
Дейност X-9.3.5: Провеждане на комуникационна стратегия на проекта, провеждане на пилотна фаза от програмата „Добра воля“ и на обучението за работа с доброволци	ОПЧР 2.2 + ОПЧР 2.3 ***				0	0	0								* Обхватът е посочен в схема „Общоградски проекти на ИТБВР на град Габрово“; ** Поддръжка за доброволчеството и местни социални дейности; *** Социален маркетинг и популяризиране на социалната инициатива и социалното предприемачество.
Дейност X-9.3.6: Информативна и публичност на проекта	ОПЧР 2.2 + ОПЧР 2.3				0	0	0								
Дейност X-9.3.7: Смет на проекта	ОПЧР 2.2 + ОПЧР 2.3				0	0	0								

Проекты и дейности	Отношение към подпомоганите операции на съответната ОП	Преведена готовност (мед на проект)	Срок на изпълнение (месеци)	Процедур и по ЗОП (мед)	Размер на инвестициите (в млн. лв.)									
					В т.ч.									
					Общо за проекта	Други средства от СО, МР, БФРР	Собствени средства за финансиране	Изцело собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори	Дарения
За	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Проект X-9.4.1. Демонстрация партньорства*	ОПДУ 1.2 + ОПДУ 1.4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект X-9.4.2. Демонстрация партньорства в процеса на реализация на ИИПВ на град Габрово. Програманост при прилагане на инновативни финансови инструменти.	ОПДУ 1.2 + ОПДУ 1.4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дейност X-9.4.1. Организация и управление на проекта	ОПДУ 1.2 + ОПДУ 1.4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дейност X-9.4.2. Подготовка и провеждане на процедури на обществени поръчки за купувя на услуги	ОПДУ 1.2 + ОПДУ 1.4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дейност X-9.4.3. Провеждане на специфичните потребности (закази на технически опит и познание на ГНП) и анализ на възможностите за реализация на партньорство, правен и финансово-икономически анализ на различните типове бизнес модели приложими за проекта; вложени в ИИПВ, подготовка на градоо маркетингова стратегия с план за действие и на програма за насърчване на публично-частните партньорства	ОПДУ 1.2 *				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дейност X-9.4.4. Привличане на партньорски съдействие на Обществения съвет за широко и прозрачно прилагане на публично-частни партньорства в интегрираното градско възстановяване и развитие	ОПДУ 1.4 *				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дейност X-9.4.5. Провеждане на програмата за насърчване на публично-частните партньорства и на обучението за партньорство и финансово-икономическите възможности за съдействие на публично-частни партньорства	ОПДУ 1.2 **				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основа и инфраструктурна единица: № 11 „Община-Алпиловски“ (Община Габрово) *	ОПДУ 1.2 + ОПДУ 1.4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дейност X-9.4.6. Информация и публичност на проекта	ОПДУ 1.2 + ОПДУ 1.4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дейност X-9.4.7. Обект на проекта	ОПДУ 1.4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група проекта X-10: Управление на риска от природни бедствия пред град Габрово					1 045 827	277 748	0	150 000	489 980	0	128 079	0	0	0
Проект X-10.1: Стабилни основи	Фонд Солидарност	приключил	16		278 079	0	0	150 000	0	0	128 079	0	0	0
Мониторинг и управление на сградите чрез комплексно мерии					128 079	0	0	0	0	0	128 079	0	0	0
Дейност X-10.1.1: Понистане от напоси на 10500 м от речните корита на река Битра, Сивевица и Пашевица, на територията на гр. Габрово		приключил			150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дейност X-10.1.2: Понистане на 8000 м от речните корита и дърета на територията на общината от напоси, тина и растителност		приключил			150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект X-10.2: Силни вод *	**				767 728	277 748	0	0	489 980	0	0	0	0	0
Превенция на риска от наводнения чрез мерии, шдмщи биологичните коридори: укрепване на бреговете и „отваряне“ на реката към града чрез запазване и благоустрояване на зелени коридори по поречието на реките.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дейност X-10.2.1: Укрепване на улици в града 2017- 2019 г., финансиран от Мандатната комисия по възстановяване и подпомагане (МНП) към МС, общо 9 броя ул. Мир, ул. Ал. Карсак, ул. Черни Лом, ул. Орлово пещер, ул. Негосина, ул. Сивевица, ул. Т. Иванова, ул. Клевова и ул. Орлово. - Проектите са свързани с укрепване на подпорите стени за управление на улици с аварийни приложения; същото към с аварийни приложения броеве на реки и дърета. В резултат на укрепване на дъретите се възстановява пълнолет габрият на улиците и те стават безопасни за движение.		приключил	36		440 966	0	0	0	440 966	0	0	0	0	0
Дейност X-10.2.2: Проект „Укрепване на изолит „Сивевица“ и съоръжения към него, нареден се в м. „Сивевица“, гр. Габрово“ - Организация и управление на проекта	ОПОС, ос 4	приключил	29		16 507	14 031	0	0	2 476	0	0	0	0	0
Дейност X-10.2.3: Създаване на СИР- проектиране, ремонт и реконструкция, строителство надзор и авторски надзор	ОПОС, ос 4	приключил	20		306 715	260 708	0	0	46 007	0	0	0	0	0
Дейност X-10.2.4: Информация и публичност на проекта	ОПОС, ос 4	приключил	29		3 540	3 029	0	0	531	0	0	0	0	0